



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP 2022



DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKjIP setelah pelaksanaan program / kegiatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2022 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan / kegagalan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja.


Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan pencapaian kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kegiatan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Seksi sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim penyusun LKjIP dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LkjIP Tahun 2022.

Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan di tahun – tahun mendatang, sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi - misi Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian, semoga dokumen LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Aamiin.

Tenggarong, Februari 2023



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan LKjIP	1
1.2 Gambaran Organisasi	4
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	4
1.4 Struktur Organisasi	5
1.5 Sumber Daya Manusia	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
2.1 Visi dan Misi	11
2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan	13
2.3 Program dan Kegiatan Tahun 2022	15
2.4 Indikator Kinerja Utama	28
2.5 Perjanjian Kinerja	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	31
3.2 Realisasi Anggaran	75
BAB IV PENUTUP	76
4.1 Kesimpulan	76
4.2 Saran	77
LAMPIRAN –LAMPIRAN :	
Lampiran 1 : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022	78
Lampiran 2 : Pengukuran Kinerja Tahun 2022	95

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021- 2026 merupakan Dokumen Perencanaan Strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka pendek) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Sesuai dengan Rencana Kerja yang telah disusun untuk tahun 2022, terdapat 1 (satu) Sasaran Strategis, 7 (Tujuh) Program, 16 Kegiatan dan 51 Sub Kegiatan yang terdiri dari 294 paket kegiatan yang dilaksanakan. Dengan dukungan anggaran DPA-SKPD Murni Tahun 2022 sebesar Rp. 172.852.743.640,00 dan APBD- Perubahan Tahun 2022 pagu anggaran kegiatan bertambah sebesar Rp. 94.971.520.129,00. Sehingga total jumlah pagu anggaran keseluruhan di Tahun 2022, APBD Murni – APBD Perubahan, DAK dan BANKEU menjadi Rp. 267.824.263.769,00. Adapun Realisasi Keuangan sampai dengan akhir tahun kegiatan triwulan ke empat sebesar Rp. 258.511.807.487,00 dengan Persentase Realisasi Keuangan sebesar 96,52 % dan Sisa Anggaran sebesar Rp. 9.312.456.282,00. Untuk Persentase kegiatan fisik/non fisik sebesar 100,88 %.

Dengan disusunnya dokumen LKjIP Tahun 2022 ini, diharapkan dapat meningkatkan peran bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mendukung terciptanya “Good Governance” atau Pemerintahan yang baik dan pada akhirnya akan terlaksana pelayanan yang prima bagi masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan LKjIP

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (***result oriented government***), perlu adanya **sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah**. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian / Lembaga, **Pemerintah** Provinsi / **Kabupaten** / Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian / Lembaga, **Satuan Kerja Perangkat Daerah**, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Dokumen LkjiP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu RPJMD, Renstra OPD, Renja OPD, Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Sesuai dengan siklusnya, pada saat ini pemerintah daerah menyusun LKjIP 2022.

LKjIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. Laporan Akuntabilitas Kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Sedang **Dokumen Perjanjian Kinerja** merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

- a. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- b. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
- c. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.2. Dasar Hukum

Pelaksanaan penyusunan LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LKjIP, yaitu :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) No. 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerinta;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73);
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja perangkat daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
11. Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 000.8.6.3/0208/B.Org-RB, Tanggal 09 Januari 2023 Hal Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota;
12. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor B-385/ORG/KRB/060/02/2023, Tanggal 14 Februari Tahun 2023 Hal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

1.2. Gambaran Organisasi

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Tujuan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang layak dan mendorong masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan di perkotaan dan perdesaan. Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. Program dan Kegiatan tersebut merupakan pembangunan pada aspek sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase lingkungan), air minum, permukiman kumuh, rumah tidak layak huni, dan PSU lainnya seperti jalan lingkungan.

Semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada setiap tahunnya harus dilaksanakan evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan sudah tercapai ataupun sebaliknya, serta sebagai bahan untuk perbaikan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun mendatang.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara semula mengacu pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Terbitnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor

061/4301/B.Org-KL Tanggal 16 Agustus 2021 Perihal Persetujuan Usulan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

a) Kedudukan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Sekretaris Daerah.

b) Tugas

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

c) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

1.4. Struktur Organisasi


Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan;
 2. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Penyehatan Lingkungan, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Teknis, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN**



1.5 Sumber Daya Manusia

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara, per 31 Desember 2022 memiliki sumber daya manusia sebanyak 206 orang yang diklasifikasikan berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan serta data pejabat struktural Tahun 2022. Sedangkan untuk THL jumlahnya sebanyak 151 orang.

Adapun rincian sumber daya manusia pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Jumlah Pegawai :

- Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah : 206 orang.
- Tenaga Harian Lepas / THL berjumlah : 151 orang

Tabel I.5.1.
Jumlah Pegawai

No.	Personil	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	206
2.	Tenaga Harian Lepas (THL)	151
JUMLAH		357

Tabel I.5.2
Kualifikasi Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	PNS	THL
1.	Magister	19	3
2.	Sarjana	67	67
3.	Diploma	6	9
4.	SMA/SMK/STM	110	71
5.	SLTP	4	-
6.	SD	-	1
JUMLAH		206	151

Tabel I.5.3
Pangkat dan Golongan

No.	Pangkat dan Golongan	Jumlah
1.	Pembina Tk.I (IV/b)	2
2.	Pembina (IV/a)	11
3.	Penata Tingkat I (III/d)	49
4.	Penata (III/c)	12
5.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	14
6.	Penata Muda (III/a)	10
7.	Pengatur Tingkat I (II/d)	82
8.	Pengatur (II/c)	20
9.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	2
10.	Pengatur Muda (II/a)	4
11.	Tenaga Harian Lepas (THL)	151
JUMLAH		357

Tabel I.5.4
Pejabat Struktural dan Fungsional

No.	Pejabat Struktural dan Fungsional	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris	1
3.	Kepala Bidang	4
4.	Kasubag	2
5.	Jabatan Fungsional	12
6.	Fungsional Umum	186
JUMLAH		206

BAB. II

PERENCANAAN KINERJA

Disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut atas ketentuan dalam UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara substansi merepresentasikan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021- 2026 khususnya pada bidang perumahan dan permukiman. Selain itu juga sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Mengingat permasalahan pokok dalam bidang perumahan dan permukiman seperti yang telah diutarakan pada bab pendahuluan, yang secara prinsip menyangkut hajat hidup masyarakat luas, khususnya menunjang terpenuhinya kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan hunian dan kualitas lingkungan hidup yang sehat dan layak. Maka pada pelaksanaan pembangunannya disamping harus dilandasi oleh hasil evaluasi pencapaian sasaran dan permasalahan juga perlu didukung dengan suatu perencanaan program yang konseptual dan realistis, serta mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan formal baik tingkat nasional maupun provinsi. Dengan tersusunnya perencanaan strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan lebih lanjut dapat disusun tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk dapat memberikan komitmen dan orientasi target dan sasaran pada masa depan pada masing-masing bidang kegiatan.

2.1. Visi dan Misi

Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang ingin dicapai dalam lima tahun kedepan (2021-2026) dapat dirumuskan sebagai berikut : **“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”**. Visi tersebut mengandung dua elemen utama pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan masyarakat yang bahagia.

Untuk mencapai Visi tersebut diatas, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 5 (Lima) kunci yang harus dilaksanakan yang tertuang didalam Misi Kabupaten Kutai Kartanegara Yaitu :

1. **Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;**
2. **Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;**
3. **Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;**
4. **Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah;**
5. **Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.**

Dalam rangka pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mewujudkan visi, misi Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas dan fungsi, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara lebih fokus pada Misi Kabupaten Kutai Kartanegara poin 4 yaitu : **“Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah”**. Sementara itu, Misi pertama bersifat umum yang harus dilaksanakan oleh seluruh OPD di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selain Visi dan Misi, Bupati dan Wakil Bupati merumuskan filosofi pembangunan Kukar Tahun 2021 -2024 yaitu **Kukar Idaman**. Idaman secara etimologi berarti sesuatu yang diharapkan, yang didambakan, yang dicita-citakan. Kukar Idaman adalah satu gerakan yang mengoptimalkan seluruh potensi daerah dengan mendorong kreatifitas dan inovasi seluruh pelaku pembangunan dan menciptakan daya saing kemandirian yang didasari semangat kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah kabupaten, dunia usaha, akademisi dan masyarakat untuk mewujudkan Kukar lebih baik ke depan.

2.2. Tujuan, Sasaran, Startegi dan Kebijakan

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten dan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara, tujuan dan sasaran strategi dan kebijakan seperti tabel berikut ini :

Tabel. 2.2.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	:	Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia		
MISI 4	:	Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Rumah Layak Huni yang Berkualitas		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat	Pengembangan Perumahan	1 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
				2 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
				3 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
				4 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
				5 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
		Kawasan Permukiman	1 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	
			2 Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
		Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
		Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
		Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	
		Meningkatnya kinerja dan tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatkan fasilitas penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	

2.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja perangkat daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, sampai dengan sejak tahun terbentuknya telah melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam berbagai aspek seperti program, kegiatan dan anggaran agar apa yang direncanakan dan ditargetkan dalam Rencana Kerja 2022 maupun RPJMD tahun 2021-2026 dapat dicapai sesuai target yang diharapkan.

Adapun program kerja, kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 telah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi seperti dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.3.1

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (RP.)
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	136.009.657.007,00
	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota</i>	136.009.657.007,00
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	2.160.000.000,00
2	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	16.287.828.700,00
3	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	31.190.230.488,00
4	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	7.351.059.422,00
5	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	41.720.032.912,00
6	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	15.085.779.656,00
7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	22.214.725.829,00
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	20.661.235.777,00
	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten Kota</i>	20.661.235.777,00
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (RP.)
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.100.000.000,00
2	Pembangunan / Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	18.422.988.277,00
3	Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	300.000.000,00
4	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	641.817.500,00
5	Pembangunan / Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	196.430.000,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	65.308.475.769,00
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>193.386.500,00</i>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	105.298.500,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36.175.000,00
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.423.000,00
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>28.089.879.930,00</i>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.657.400.841,00
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6.979.479.089,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000,00
4	Pengelolaan dan Penyiap Bahan Tanggapan Pemeriksaan	35.000.000,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	350.000.000,00
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>372.052.500,00</i>
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	39.250.000,00
2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	32.802.000,00
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undang	300.000.000,00
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>1.810.090.255,00</i>
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	922.070.000,00
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.000.000,00
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	114.902.500,00

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (RP.)
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	421.759.005,00
5	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	101.358.750,00
6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	50.000.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	80.000.000,00
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	80.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.670.600.684,00
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.179.842.080,00
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28.490.758.604,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.802.465.900,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.177.465.900,00
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	275.000.000,00
3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	350.000.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	290.000.000,00
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	290.000.000,00
	Program Pengembangan Perumahan	6.586.384.560,00
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi kabupaten / Kota	6.586.384.560,00
1	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	200.000.000,00
2	Penyusunan Site Plan dan / atau Engineering Design (DED) Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	1.000.000.000,00
3	Pembangunan Rumah Khusus Beserta PSU Bagi Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	5.250.000.000,00
4	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Pada Relokasi Program Kabupaten / Kota	136.384.560,00
	Program Pengembangan Perumahan	900.000.000,00

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (RP.)
	<i>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota</i>	900.000.000,00
1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program kabupaten / Kota	400.000.000,00
2	Identifikasi Lahan –Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	250.000.000,00
3	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	100.000.000,00
4	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	150.000.000,00
	Program Kawasan Permukiman	500.000.000,00
	<i>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>	500.000.000,00
1	Penyusunan/Review/Legalisasi/Kebijakan Bidang PKP	500.000.000,00
	Program Kawasan Permukiman	763.615.440,00
	<i>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>	763.615.440,00
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	363.615.400,00
2	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	400.000.000,00
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	10.990.000.000,00
	<i>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah kabupaten / Kota</i>	10.990.000.000,00
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	10.990.000.000,00
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	26.104.385.216,00
	<i>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</i>	26.104.385.216,00
1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	200.000.000,00
2	Penyediaan Prasarana,Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	25.904.385.216,00
	JUMLAH	267.824.263.769,00

2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama pada ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Capaian setiap indikator kinerja kunci untuk setiap urusan akan menunjukkan seberapa jauh tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Tabel Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman yang sehat	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
		Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
			Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kab/kota yang ditangani
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tinggal bersanitasi
1.	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	Cakupan layanan air bersih	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Indikator Kinerja
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tinggal bersanitasi
		Persentase rumah layak huni	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
			Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Pada awal pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, disepakati dengan Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Bupati Kutai Kartanegara.

Sesuai dengan surat edaran Sekretaris Daerah Nomor : B-128/ORG/KRB/060/01/2022, Tanggal : 12 Januari 2022 perihal SAKIP Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehubungan adanya penambahan Sasaran, Indikator Kinerja serta target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah, Camat, Pejabat Esselon III dan Pejabat Esselon IV.

Berdasarkan dengan hal tersebut diatas, maka berikut Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	Persen	0,72
		Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Persen	79,30
2	Meningkatnya transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Temuan Administrasi BPK / Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	1
		Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset dalam Penelusuran	Persen	100
		Pengamanan Bidang Tanah	Jumlah	8
		Persentase Ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SiRUP (maksimal 7 hari kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan maksimal 14 hari kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2023)	Jumlah	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70
3	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
4	Membuat Inovasi dan / atau diutamakan dalam penanggulan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	1
5	Pemenuhan Target Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan	Rupiah	354.488.000,-

6	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara sesuai Standar Pelayanan Minimal	Persentase Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Persen	100
7	Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persen	100
8	Terealisasinya Output Kegiatan tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara selaku OPD yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/ Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun sebelumnya.

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi serta sasaran, indikator kinerja dan target tambahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 ini akan dijelaskan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja IKU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman secara ringkas digambarkan sebagai berikut :

**TABEL PENCAPAIAN KINERJA
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	Persen	0,72	1,31	181,94
	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Persen	79,30	51,73	65,23
Meningkatnya transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Temuan Administrasi BPK / Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	1	1	100
	Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset dalam Penelusuran	Persen	100	100	100
	Pengamanan Bidang Tanah	Jumlah	8	7	26,25
	Persentase Ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SiRUP (maksimal 7 hari kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan maksimal 14 hari kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2023)	Jumlah	100	100	100
	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100	100	100
	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100	100	100
	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70	45,71	65,30
Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data kucar	Persen	100	100	100
Membuat Inovasi dan / atau diutamakan dalam penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	1	100

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
perangkat daerah					
Jumlah Pendapatan	Jumlah Pendapatan	Rupiah	354.488.000,-	166.000.000,-	46,83
Persentase Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Persentase Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Persen	100	100	100
Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100
Capaian Output Kegiatan	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	100	100

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra Dinas Perkim Tahun 2021-2026 sebanyak 2 Indikator ditambah dengan sasaran indikator tambahan sebanyak 13 (tiga belas) indikator, dan dari jumlah tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- Memuaskan (capaian di atas 90 persen-100 persen) sebanyak 11 indikator
- Cukup memuaskan (capaian di atas 60 persen-90 persen) sebanyak 2 indikator
- Kurang memuaskan (capaian di atas 25 persen-60 persen) sebanyak 2 indikator
- Tidak memuaskan (capaian 0 persen-25 persen) sebanyak 0 indikator

Dari 15 IKU di atas, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 73,33 persen telah memenuhi kriteria sangat memuaskan, 20,00 persen telah memenuhi kriteria cukup memuaskan dan 6,67 persen masuk ke dalam kriteria kurang memuaskan. Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah ini.

A. CAPAIAN KINERJA

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan pada tahun 2022 dengan berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Dari 15 indikator kinerja utama yang mendukung 8 sasaran strategis, 11 indikator kinerja mencapai target bahkan 1 diantaranya yaitu indikator kinerja **persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak** realisasinya sebesar 1,31 persen. Realisasi tersebut melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 0,72 persen dengan persentase capaian sebesar 181,94 persen. Indikator ini merupakan indikator kinerja utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai merupakan faktor penting yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan hunian yang layak. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 dinyatakan bahwa perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU). Sedangkan pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman. Adapun fasilitas standar prasarana permukiman terdiri dari :

- Jaringan jalan;
- Jaringan drainase;
- Jaringan air bersih dan air limbah/sanitasi;
- Persampahan;
- Jaringan Listrik dan
- Jaringan Telepon.

Berdasarkan data IKK outcome 1.d.5 pada Tahun 2022, jumlah unit rumah yang dibangun terfasilitasi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) sebanyak 2.443 Unit. Sedangkan jumlah unit rumah Kabupaten/Kota sebanyak 185.433 Unit. Untuk indikator kinerja persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dengan formulasi perhitungan jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU dibagi jumlah unit rumah kabupaten/kota dikali 100.

➤ **persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak**

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU} \times 100\%}{\text{Jumlah unit rumah kabupaten/kota}} \\ &= \frac{2.443}{185.433} \times 100 \\ &= \mathbf{1,31 \%} \end{aligned}$$

Indikator kinerja utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berikutnya adalah **Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh**. Dari target indikator sebesar 79,30 diperoleh realisasi 51,73 persen dengan persentase capaian sebesar 65,23 persen. Realisasi capaian tersebut di dapat berdasarkan data pengurangan kumuh yang dituangkan ke dalam Berita Acara Penetapan Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2022 Tingkat Kabupaten. Pada point 1 (satu) Berita Acara disepakati bahwa Luas kumuh awal berdasarkan SK Kumuh Bupati Nomor 454/SK-BUP/HK/2019 tentang Lokasi Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebesar 168,11 Ha. Setelah dilakukan Perhitungan Pengurangan Kumuh Tahun 2022 menjadi 81,14 Ha. Sehingga total luasan kumuh yang sudah tertangani sampai dengan Tahun 2022 seluas 86,97 Ha.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, bahwa Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Indikator kinerja ini diperoleh dari perhitungan luas kumuh yang ditangani dibagi luas wilayah kumuh dikali 100.

➤ **Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh**

$$= \frac{\text{Luas Kumuh yang ditangani}}{\text{Luas wilayah kumuh}} \times 100\%$$

$$= \frac{86,97}{168,11} \times 100$$

$$= \mathbf{51,73 \%}$$

Adapun indikator kinerja lainnya terdapat 3 (tiga) indikator yang realisasinya belum mencapai target yang ditetapkan yaitu realisasi pada indikator Pengamanan Bidang Tanah, Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah dan Jumlah Pendapatan. Penjelasan mengenai penyebab tidak tercapainya realisasi terhadap target akan disampaikan pada bagian Faktor Pendukung dan Penghambat Berhasil/Gagalnya Capaian Kinerja.

3.2. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN (%)	
			2021	2022
(1)	(2)		(3)	(4)
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat	1	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	-	181,94
	2	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	-	65,23
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	80,40	-
	2	Cakupan Data yang tersedia	100	-
	3	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat yang di Tindak Lanjuti	100	100

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN (%)	
			2021	2022
(1)	(2)		(3)	(4)
	4	Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset dalam Penelusuran	100	100
	5	Pengamanan Bidang Tanah	26,25	26,25
	6	Persentase Ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SiRUP (maksimal 7 hari kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan maksimal 14 hari kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2023)	53,71	100
	7	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2021	100	100
	8	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2021	99,50	100
	9	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	66,08	65,30
Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah		Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data kucar	-	100
Meningkatnya ketersediaan data/informasi perumahan dan kawasan permukiman	1	Cakupan data yang tersedia	100	-
Meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap rumah yang layak	1	Proporsi kemiskinan berdasarkan indikator perumahan	91,76	-
Meningkatnya ketersediaan perumahan serta sarana dan prasarana dasar permukiman	1	Cakupan rumah layak huni	97,31	-
Meningkatnya penanganan sampah dan pemenuhan RTH	1	Predikat Pengelolaan Sampah dan RTH dalam Pelaksanaan ADIPURA	98,67	-
Meningkatnya ketersediaan rumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data dan informasi sesuai dengan fungsi Perangkat Daerah	1	Persentase Ketersediaan rumusan alternatif kebijakan yang strategis dan insidental dalam bentuk dokumen telaahan staf	100	-

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN (%)	
			2021	2022
(1)	(2)		(3)	(4)
Menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Persentase Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	100	-
Membuat Inovasi dan / atau diutamakan dalam penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah		Jumlah Inovasi	-	100
Pemenuhan Target Pendapatan Daerah		Jumlah Pendapatan	-	46,83
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara sesuai Standar Pelayanan Minimal		Persentase Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal	-	100
Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	-	100
Terealisasinya Output Kegiatan tanpa Menimbulkan Potensi Utang		Capaian Output Kegiatan	-	100
Rata-rata capaian			87,58	92,37

Dilihat dari capaian kinerja tahun 2022, maka secara umum rata-rata capaian kinerja sasaran ini mengalami peningkatan persentase capaian pada beberapa indikator, satu indikator dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 masih belum mengalami peningkatan yaitu Pengamanan Bidang Tanah, serta Indikator Jumlah Pendapatan di Tahun 2022 . Namun secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 87,58 persen pada tahun 2021 meningkat menjadi 92,37 persen pada tahun 2022 atau mengalami peningkatan sebesar 4,79 persen.

3.3. Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Renstra

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA TARGET JANGKA MENENGAH	RATA-RATA REALISASI SAMPAI DENGAN TAHUN INI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	Persen	0,72	1,31	181,94
	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Persen	79,30	51,73	65,23

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2022 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026 pada periode awal tahun pelaksanaannya, maka yang dilihat hanya Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman saja, yaitu pada sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat dengan Indikator kinerja **persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak** dan **Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh**.

- 1) **Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak**, diperoleh realisasi sebesar 1,31 persen. Realisasi tersebut melebihi target yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Perkim periode 2021-2026 yaitu sebesar 0,72 persen dengan persentase capaian sebesar 181,94 persen.
- 2) **Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh**, dari target Renstra sebesar 79,30 persen diperoleh realisasi sebesar 51,73 persen dengan persentase capaian sebesar 65,23 persen.

3.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan.

Berikut penjelasan mengenai Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi capaian kinerja yang telah disajikan diatas :

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat dengan indikator kinerja utama :
 - a. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak, dengan persentase capaian sebesar 181,94 persen termasuk dalam kategori memuaskan karena telah melebihi target yang ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan tahun 2022 yang menunjang indikator tersebut telah dilaksanakan sesuai rencana dengan melakukan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut yang meliputi peningkatan jalan lingkungan, jembatan, drainase, gorong-gorong, serta penyediaan prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi. Adapun sumber data yang akurat terkait jumlah rumah yang sudah atau pun belum terfasilitasi PSU selalu update dan dikoordinasikan dengan bidang terkait.
 - b. Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh, dengan persentase capaian sebesar 65,23 persen masuk dalam kategori cukup memuaskan. Tidak tercapainya realisasi terhadap target karena pada kondisi eksisting perhitungan awal luas kumuh yang tertangani terlalu tinggi, sedangkan sesuai Berita Acara Penetapan Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2022, yang tertangani seluas 86,97 Ha dari total luas wilayah kumuh berdasarkan SK Kumuh Bupati Nomor 454/SK-BUP/HK/2019 tentang Lokasi Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu 168,11 Ha, sehingga sisa luasan kumuh yang masih harus ditangani masih ada seluas 81,14 Ha. Berdasarkan hal tersebut maka kemungkinan besar akan dilakukan **penyesuaian** terhadap perhitungan awal luas kumuh yang ditangani.
2. Sasaran Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator :
 - a. Temuan administrasi BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti, dengan target sebanyak 1 diperoleh capaian sebesar 1 temuan yang telah

ditindaklanjuti dengan persentase capaian 100%. Tindak lanjut temuan administrasi sudah disampaikan/dilaporkan tepat waktu.

- b. Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset dalam Penelusuran, bahwa aset dalam penelusuran pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sudah terinventarisasi dan teridentifikasi sesuai data yang tercatat di aset Dinas. Dengan target indikator 100 persen, diperoleh capaian sebesar 100 persen sehingga persentase capaian sebesar 100%.
- c. Untuk indikator Pengamanan Bidang Tanah dengan target indikator sebanyak 8 diperoleh realisasi capaian sebesar 7, namun berdasarkan catatan hasil evaluasi bersama bidang aset pada saat desk evaluasi capaian kinerja perangkat daerah tahun 2021, bahwa persentase capaian yang diperoleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar 26,25%. Hal ini disebabkan karena ada 1 (satu) penguasaan tanah yang sebenarnya bukan termasuk dalam kategori pengamanan bidang tanah dan sisanya ada 7 (tujuh) yang masih mempunyai patok tetapi belum dipasang plang dan pagar. Selain itu, keenam penguasaan tanah sampai saat ini masih menunggu Sertifikat yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanahan.
- d. Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2023), dari target 100 persen diperoleh capaian sebesar 100 persen dengan persentase capaian sebesar 100%. Penjelasan dari pencapaian ini adalah bahwa penyelesaian input Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada aplikasi sudah dilakukan sesuai batas waktu yang ditetapkan.
- e. Berdasarkan hasil e-reporting kepatuhan LHKPN Perangkat Daerah, untuk laporan LHKPN yang dilaksanakan oleh pejabat Esselon maupun Jabatan Fungsional Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2022 telah diupload dan dilaporkan tepat waktu. Dengan demikian, dari 100 persen target indikator kinerja diperoleh capaian sebesar 100 persen dengan persentase capaian sebesar 100%.

- f. Berdasarkan hasil e-reporting kepatuhan LHKASN Perangkat Daerah yang rilisnya berasal dari Inspektorat, pada tahun 2022 pelaporan LHKASN pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada capaian 100% dari target 100%. Sehingga persentase capaiannya sebesar 100%.
 - g. Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah pada Tahun 2022 memperoleh nilai sebesar 45,71 dari target yang ditetapkan sebesar 70,00 sehingga persentase capaiannya menjadi 65,30. Predikat yang diraih pada tahun kedua pengelolaan arsip pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman masuk dalam kategori cukup memuaskan. Hal ini disebabkan karena adanya kendala dengan sumber daya manusia (SDM) Dinas Perkim yang belum mengikuti bimtek atau sosialisasi pengelolaan arsip dinas secara intens. Diharapkan kedepannya sub bagian kepegawaian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bisa melakukan inventarisasi kebutuhan sumber daya dalam rangka mengikuti bimtek atau sosialisasi tentang kearsipan.
3. Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar realisasi tahun 2022 sebesar 100 persen dari target yang ditetapkan sebesar 100% sehingga diperoleh persentase capaian sebesar 100%.
 4. Sasaran membuat Inovasi dan / atau diutamakan dalam penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah dengan indikator kinerja Jumlah Aplikasi, dari target 1 inovasi diperoleh realisasi sebesar 1 inovasi dengan persentase capaian 100%. Aplikasi yang dimaksud adalah Aplikasi SIRUNI yang sudah berjalan.
 5. Sasaran Pemenuhan Target Pendapatan Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Pendapatan. Berdasarkan target yang ditetapkan sebesar Rp. 354.488.000,- diperoleh realisasi kinerja sebesar Rp. 166.000.000,- sehingga persentase capaian sebesar 46,83 %. Dalam pelaksanaannya terdapat 3 (tiga) jenis pendapatan yaitu Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dan Sewa Barang Milik Daerah (BMD). Dua diantaranya pencapaiannya telah melebihi target yaitu Retribusi Pelayanan Persampahan dan Retribusi Penyediaan dan/atau

Penyedotan Kakus. Sementara untuk Sewa Barang Milik Daerah (BMD) jumlah penerimaan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.

6. Sasaran meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara sesuai Standar Pelayanan Minimal dengan indikator kinerja Persentase Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dari target 100 persen diperoleh realisasi 100 persen dengan persentase capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa target Standar Pelayanan Minimal telah tercapai.
7. Sasaran meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dari target 100 persen diperoleh realisasi capaian 100 persen dengan persentase capaian 100%.
8. Sasaran terealisasinya Output Kegiatan tanpa Menimbulkan Potensi Utang dengan indikator kinerja Capaian Output Kegiatan, dari target 100 persen diperoleh realisasi capaian 100 persen dengan persentase capaian 100%. Hal ini menandakan bahwa output kegiatan tercapai dan tidak menimbulkan utang.

3.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kinerja					Keuangan			
Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	0,72	1,31	181,94	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	26.104.385.216,00	25.716.814.706,00	98,52
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	136.009.657.007,00	131.142.421.403,00	96,42
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah	20.661.235.777,00	19.957.375.306,00	96,59
	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	79,3	51,73	65,23	Program Kawasan Permukiman	1.263.615.440,00	1.057.764.120,00	83,71
					Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	10.990.000.000,00	10.899.744.800,00	99,18
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	1	1	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	65.308.985.769,00	62.780.757.783,00	96,13
	Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset dalam Penelusuran	100	100	100				
	Pengamanan Bidang Tanah	8	7	26,25				

Kinerja					Keuangan			
Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Persentase Ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SiRUP (maksimal 7 hari kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan maksimal 14 hari kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2023)	100	100	100				
	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	100	100	100				
	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	100	100	100				
	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Baik (B) 60-70	45,71	65,3				
Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data	100	100	100				

Kinerja					Keuangan			
Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Membuat Inovasi dan / atau diutamakan dalam penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah	Jumlah Inovasi	1	1	100	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	10.990.000.000,00	10.899.744.800,00	99,18
Pemenuhan Target Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan	354.488.000,-	166.000.000,-	46,83	Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah	20.661.235.777,00	19.957.375.306,00	96,59
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara sesuai Standar Pelayanan Minimal	Persentase Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal	100	100	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	65.308.985.769,00	62.780.757.783,00	96,13
Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100	100	100				
Terealisasinya Output Kegiatan tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	100	100	100				

3.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 7 (tujuh) program 16 kegiatan dan 51 sub kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini :

1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 136.009.657.007,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 131.142.421.403,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 96,42%, yang dipergunakan untuk meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar melalui pembangunan prasarana jaringan air bersih. Hasil yang dicapai antara lain tersusunnya Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM sebanyak 22 dokumen perencanaan, terbangunnya jumlah unit layanan air bersih di 12 Desa, Jumlah Sambungan Rumah sebanyak 1.754 SR, 1695 Unit Tandon, 4 unit reservoir, 1 Unit instalasi listrik, Panjang jaringan pipa 88.331 M, serta mengikuti pelatihan PAMSIMAS 1 Paket.

2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 20.661.235.777,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 19.957.375.306,00,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 96,59%, yang diarahkan untuk Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik. Hasil yang dicapai pada tahun 2022 adalah tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 11 dokumen perencanaan, Pembangunan / Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat pada 6 Kecamatan berupa sarana prasana tangki septick sebanyak 56 unit, Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman, serta Pembangunan / Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT berupa tangki septik sebanyak 709 KK.

3) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 65.308.985.769,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 62.780.757.783,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 96,13%, yang diarahkan untuk

meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan meningkatkan sistem perencanaan yang berbasis kinerja dan sistem evaluasi kinerja yang terukur. Adapun hasil yang dicapai adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan administrasi perkantoran, meningkatnya penatausahaan administrasi keuangan yang akuntabel melalui penyusunan laporan keuangan, meningkatnya pembinaan dan pengelolaan kepegawaian berbasis kinerja, meningkatnya kualitas perencanaan yang berbasis kinerja serta meningkatkan kualitas monitoring evaluasi dan pelaporan.

4). Program Pengembangan Perumahan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7.486.374.560,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.956.929.369,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 92,93%, yang diarahkan untuk memfasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten serta penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten.

5). Program Kawasan Permukiman

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.263.615.440,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.057.764.120,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 83,71% yang diarahkan untuk pengurangan kawasan kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten yang ditangani.

6). Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 10.990.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.889.744.800,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,18% yang diarahkan untuk mengurangi jumlah unit rumah tidak layak huni (RTLH).

7). Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 26.104.385.216,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 25.716.814.706,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 98,52% yang diarahkan dalam rangka peningkatan kualitas perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum).

B. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan menggambarkan besarnya alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran dan target kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara beserta capaian indikator kinerja. Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Anggaran keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Permukiman dan Perumahan, Bidang Penyehatan Lingkungan serta bagian Sekretariat yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan sebagai pendukung kegiatan.

Rincian alokasi anggaran dan realisasi anggaran per Program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022, baik belanja pegawai, belanja barang dan jasa maupun belanja modal adalah sebagai berikut :

Rincian Anggaran Realisasi Keuangan dan Fisik DPKP Per Program TA. 2022

NO	PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (RP.)	REALISASI ANGGARAN (RP.)	% CAPAIAN KEU
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	136.009.657.007,00	131.142.421.403,00	96,42
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	20.661.235.777,00	19.957.375.306,00	96,59
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	165.308.985.769,00	62.780.757.783,00	96,13
	Program Pengembangan Perumahan	7.486.374.560,00	6.956.929.369,00	92,93
	Program Kawasan Permukiman	1.263.615.440,00	1.057.764.120,00	83,71
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	10.990.000.000,00	10.899.744.800,00	99,18
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	26.104.385.216,00	25.716.814.706,00	98,52
		267.824.263.769,00	258.5111.807.487,00	96,52

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa serapan realisasi anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 mengalami peningkatan. Dibandingkan sebelumnya yaitu tahun 2021 sebesar 92,31%, serapan realisasi anggaran pada tahun 2022 meningkat sebesar 96,52%. Tercapainya realisasi anggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- 1) Kegiatan yang penyelesaian pembayarannya melewati tahun Tahun Anggaran 2021. Kegiatan tersebut masuk ke dalam Hutang Tahun Anggaran 2022 yaitu pada Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sub kegiatan BANKEU, untuk progress Fisik semua sudah terlaksana 100% di tahun 2021, yang terkendala adalah proses administrasi pembayaran ditahap akhir dan telah selesai dibayarkan 100%..
- 2) Kegiatan dan Sub Kegiatan dari program prioritas yang dilaksanakan di Tahun 2022, pada tabel diatas rata-rata capaian realisasi keuangannya terserap diatas 95%.
- 3) Output kegiatan tercapai dan tidak menimbulkan utang.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan pertanggungjawaban pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini. Secara umum capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) serta penambahan Sasaran, Indikator Kinerja serta target tambahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 seperti tabel berikut :

Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	Persen	0,72	1,31	181,94
	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Persen	79,30	51,73	65,23
Meningkatnya transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Temuan Administrasi BPK / Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	1	1	100
	Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset dalam Penelusuran	Persen	100	100	100
	Pengamanan Bidang Tanah	Jumlah	8	7	26,25
	Persentase Ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SiRUP (maksimal 7 hari kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan maksimal 14 hari kerja	Jumlah	100	100	100

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2023)				
	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100	100	100
	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100	100	100
	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70	45,71	65,30
Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data kucar	Persen	100	100	100
Membuat Inovasi dan / atau diutamakan dalam penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	1	100
Pemenuhan Target Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan	Rupiah	354.488.000,-	166.000.000,-	46,83
Persentase Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Persentase Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Persen	100	100	100
Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100
Capaian Output Kegiatan	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	100	100

- Dari tabel diatas, masih terdapat Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja tambahan yang belum mencapai target kinerja sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.
- Adanya peraturan baru yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dilaksanakan pada akhir tahun Perubahan Renstra


2016-2021 sehingga Program dan Indikator Kinerja kegiatan mengalami penyesuaian sampai dengan periode awal Renstra 2021-2026.

4.2 SARAN

Untuk meningkatkan kinerja menjadi lebih baik, ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara :

- 1) Peningkatan porsi penganggaran untuk program dan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
- 2) Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan yang sehat dan bebas dari kekumuhan.
- 3) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana air minum dan penyediaan sanitasi yang layak bagi masyarakat juga peran serta stakeholder dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air minum dan sanitasi di perkotaan dan perdesaan.

Tenggarong, Februari 2023



RENCANA KINERJA TAHUNAN

SKPD : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TAHUN: 2022

NO	TUJUAN & SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA
1	2	3	4	5
	Tujuan : Meningkatkan Rumah Layak Huni Yang Berkualitas Sasaran : Meningkatnya Kualitas Permukiman Masyarakat dan Ketersediaan Air Bersih	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seuruh kabupaten / Persentase penyediaan SPAM perdesaan (50 Unit)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	

		Jumlah pembangunan, peningkatan, perluasan SPAM di kawasan perkotaan dan perdesaan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1 Paket
		Jumlah Paket	Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM 30 Ltr/Dtk Desa Pulau Pinang Kec. Kembang Janggut	1 Paket
		Jumlah Paket	Paket Pekerjaan Pembangunan Reservoir dan Jaringan SPN Desa Margahayu	1 Paket
		Jumlah Paket	Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi Intake Kec. Muara Kaman	1 Paket
		Jumlah Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	9 Paket
		Jumlah Paket	Paket Pekerjaan Pemasangan Pipa Distribusi dan Pembangunan reservoir 400 M3 Desa Kutai Lama Kec. Anggana	1 Paket
		Jumlah Paket	Paket Pekerjaan Pembangunan Reservoir Gravitasi Kapasitas 400 M3 Beserta Jaringan Pipa SPAM Tabang Kec. Tabang	1 Paket

		Jumlah Paket	Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM di Desa Sepatin Kec. Anggana	1 Paket
		Jumlah Paket	Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi di Desa Kampung Baru dan Desa Umaq Tukung Kec. Tabang	1 Paket
		Jumlah Paket	Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan SPAM 30 Ltr/Dtk Desa Tuana Tuha Kec. Kenohan	1 Paket
		Jumlah Paket	Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan SPAM 50 Ltr/Dtk Kec. Kota Bangun	1 Paket
		Jumlah Paket	Pembangunan Jaringan Pipa Transmisi SPAM Kec. Muara Kaman	1 Paket
		Jumlah SR	Paket Pekerjaan Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) / Penambahan Sumur Dalam Terlindungi / Broncaptering Desa Sebelimbing Kec. Kota Bangun	100 SR
		Jumlah SR	Paket Pekerjaan Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) / Penambahan Sumur Dalam Terlindungi / Broncaptering Desa Sarinadi Kec. Kota Bangun	120 SR
		Jumlah SR	Paket Pekerjaan Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) / Penambahan Sumur Dalam Terlindungi / Broncaptering Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu	200 SR
		Jumlah Paket	Pengawasan Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Perluasan SPAM di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang (DAK)	1 Paket
		Jumlah Kegiatan	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	3 Kegiatan
		Jumlah Paket	Paket Pekerjaan Kegiatan SPAM Berbasis Masyarakat Desa Long Beleh Halok Kec. Kembang Janggut	1 Paket
		Jumlah Paket	Paket Pekerjaan Optimalisasi SPAM Desa Muara Enggelam Kec. Muara Wis	1 Paket

		Jumlah Paket	Paket Pekerjaan Optimalisasi SPAM Desa Kedang Ipil Kec.Kota Bangun	1 Paket
		Jumlah Paket	Paket Pekerjaan Optimalisasi SPAM Desa Muara Aloh Kec.Muara Muntai	1 Paket
		Jumlah Paket	Paket Pekerjaan Optimalisasi SPAM Desa Sedulang Kec. Muara Kaman	1 Paket
		Jumlah Paket	Paket Pekerjaan Optimalisasi SPAM Desa Suka Bumi Kec. Kota Bangun	1 Paket
		Jumlah Paket	Paket Pekerjaan Optimalisasi SPAM Desa Teluk Bingkai Kec. Kenohan	1 Paket
		Jumlah Paket	Paket Pekerjaan Optimalisasi SPAM Desa Teluk Muda Kec. Kenohan	1 Paket
		Jumlah Paket	Paket Pekerjaan Optimalisasi SPAM Desa Tubuhan Kec. Kenohan	1 Paket
		Jumlah Paket	Paket Pekerjaan Optimalisasi SPAM Desa Muara Siran Kec. Muara Kaman	1 Paket
		Jumlah Paket	Pembangunan SPAM Desa Muara Tiq Kec. Tabang	1 Paket
		Jumlah Paket	Peningkatan SPAM Di Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun	1 Paket
		Jumlah Paket	Paket Pekerjaan Optimalisasi SPAM Desa Muai Kecamatan Kembang Janggut	1 Paket
		Jumlah Paket	Paket Pekerjaan Optimalisasi SPAM Desa Pela Kecamatan Kota Bangun	1 Paket

		Jumlah Paket	Paket Pekerjaan Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) / Penambahan Sumur Dalam Terlindungi / Broncaptering Desa Sebelimbingan Kec. Kota Bangun	1 Paket
		Jumlah Paket	Paket Pekerjaan Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) / Penambahan Sumur Dalam Terlindungi / Broncaptering Desa Sarinadi Kec. Kota Bangun	1 Paket
		Jumlah Paket	Paket Pekerjaan Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) / Penambahan Sumur Dalam Terlindungi / Broncaptering Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu	1 Paket
		Jumlah Paket	Pengawasan Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Perluasan SPAM di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang (DAK)	1 Paket
		Jumlah Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	3 Kegiatan
		Jumlah Paket	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Desa Santan Ulu dan Santan Ilir Kec. Marang Kayu	1 Paket
		Jumlah SR	Paket Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Perluasan SPAM di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang (DAK)	200 SR
		Jumlah Paket	Optimalisasi SPAM IKK Kec. Muara Badak	1 Paket
		Jumlah Paket	Optimalisasi Jaringan Pipa Distribusi Desa Kertabuana dan Desa Manunggal Jaya Kec. Tenggarong Seberang	1 Paket

		Jumlah Paket	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi bagi JDB di Jalan Gunung Belah Gg. PGRI dan Gg. Beringin 5	1 Paket
		Jumlah Paket	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Bagi JDB di Jalan Gunung Menyapa	1 Paket
		Jumlah Paket	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama Jalan Poros Marangkayu menuju Muara Badak	1 Paket
		Jumlah Paket	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Transmisi menuju SPAM Samboja	1 Paket
		Jumlah Paket	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi di Desa Kota Bangun III Kec. Kota Bangun	1 Paket
		Jumlah Paket	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi di Desa Manunggal Daya, Sumber Sari dan Mekar Jaya	1 Paket
		Jumlah Lahan Yang Tersedia / Jumlah Tandon	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2 Paket 1.346 Unit
		Jumlah Buah	Bantuan Tandon Air Kelompok Warga RT.010 Kota Bangun Liang Ulu	57 buah
		Jumlah Buah	Bantuan Tandon Air Warga Kutai Lama dan Tani Baru Kec. Anggana	120 buah
		Jumlah Buah	Pengadaan tandon air bersih Desa Semayang di Kecamatan Kenohan	35 buah
		Jumlah Paket	Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Air Bersih di Kecamatan Kota Bangun Pembuatan Sumur Bor RT.01, 03, 05 Desa Suka Bumi RT.01, 05, 06 Desa Suka Bumi Kab. Kutai Kartanegara	1 Paket
		Jumlah Paket	Pengadaan Sumur Bor Mesin Tandon RT.24 Kelurahan Karya Merdeka, Kecamatan Samboja	1 Paket
		Jumlah Paket	Pengadaan Tandon (1.200 liter) di RT.14 Desa Kota Bangun Ulu di Kecamatan Kota Bangun	1 Paket

		Jumlah Paket	Pengadaan tandon Liter Desa Muara Pantuan Muara Pantuan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kec. Anggana	1 Paket
		Jumlah Paket	Pengadaan Tandon Desa Handil Terusan Kec. Anggana	1 Paket
		Jumlah Paket	Pengadaan Tandon Desa Kayu Batu Kec. Muara Muntai	1 Paket
		Jumlah Unit	Pengadaan Tandon Muara Kembang, Pulau Muara Ulu Kecil dan Pulau Muara Ulu Besar Kec. Muara Jawa	100 Unit
		Jumlah Paket	Pengadaan Tandon Penampungan Air Masyarakat Desa Bendang RT.007 Raya Kapasitas 1200 Liter Kec. Tenggarong	1 Paket
		Jumlah Paket	Pengadaan Tandon Air Minum 1200 Liter Muara Kaman Ilir	1 Paket
		Jumlah Unit	Penyediaan Bak Pengadaan Tandon Desa Sepatin Desa Sepatin Kab. Kutai Kartanegara Anggana Sepatin	148 Unit
			Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	
		Jumlah Paket	Pembangunan SPAM Di Desa Melintang Kec. Muara Wis	1 Paket
		Jumlah Paket	Pembangunan SPAM Di Desa Muara Pantuan Kec. Anggana	1 Paket
		Jumlah Paket	Pembangunan SPAM Di Desa Tani Baru Kec. Anggana	1 Paket
		Jumlah Paket	Pengadaan Tandon Desa Batuq Kec. Muara Muntai	1 Paket
		Jumlah Paket	Pengadaan Tandon Desa Beloro Kec. Sebulu	1 Paket
		Jumlah Paket	Lanjutan Pembangunan SPAM Di Desa Pantuan Kec. Anggana	1 Paket
		Jumlah Paket	Lanjutan Pembangunan SPAM di Desa Sepatin Kec. Anggana	1 Paket

		Jumlah Paket	Lanjutan Pengadaan Tandon Desa Kayu Batu Kec. Muara Muntai	1 Paket
		Jumlah Paket	Pengadaan Tandon Air Minum 1200 Liter Desa Muara Siran Kec. Muara Kaman	1 Paket
		Jumlah Paket	Pengadaan Tandon Air Minum 1200 Liter Rt. 08 Muara Kaman Ulu Kec. Muara Kaman	1 Paket
		Jumlah Paket	Pengadaan Tandon Air Minum 1200 Liter Rt. 10 Muara Kaman Ilir Kec. Muara Kaman	1 Paket
		Jumlah Paket	Pengadaan Tandon Air Bersih Desa Kota Bangun Ulu Kec. Kota Bangun	1 Paket
		Jumlah Paket	Pembangunan Sarana Penunjang SPAM KM 16 Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggarong	1 Paket
		Jumlah Paket	Pengadaan Tandon Liter Desa Muara Pantuan Muara Pantuan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Anggana, Muara Pantuan	1 Paket
		Jumlah Sambungan Rumah / Panjang Pipa Terpasang	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	773 Unit (SR) 2.000 Meter
		Jumlah Sambungan Rumah	Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Giri Agung, Sebulu	51 Unit
		Jumlah Sambungan Rumah	Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Kota Bangun III, Kota Bangun	100 Unit
		Jumlah Sambungan Rumah	Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Muara Aloh, Muara Muntai	150 Unit

	Jumlah Sambungan Rumah	Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Suka Maju, Tenggarong Seberang	52 Unit
	Jumlah Sambungan Rumah	Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Sungai Payang, Loa Kulu	100 Unit
	Jumlah Sambungan Rumah	Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Santan Ulu, Marangkayu	150 Unit
		Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	
	Jumlah Paket	Pembangunan SPAM Desa Batuah Kec. Loa Janan	1 Paket
	Jumlah Paket	Lanjutan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Desa Separi Kec. Tenggarong Seberang	1 Paket
	Jumlah Paket	Optimalisasi SPAM Desa Kota Bangun 1 Kec. Kota Bangun	1 Paket
	Jumlah Paket	Optimalisasi SPAM Desa Kutai Lama Kec. Anggana	1 Paket
	Jumlah Paket	Pembangunan SPAM Desa Dusun Tanjung Laong Kec. Loa Kulu	1 Paket
	Jumlah Paket	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Desa Suka Maju Kec. Tenggarong Seberang	1 Paket
	Jumlah Paket	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi ke Desa Ritan Baru dan Tukung Ritan	1 Paket
	Jumlah Paket	Perluasan SPAM Desa Kota Bangun 2 Kec. Kota Bangun	1 Paket
	Jumlah Paket	Perluasan SPAM Desa Sumber Sari Kec. Kota Bangun	1 Paket

	Jumlah Paket	Pengadaan Sambungan Rumah Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Paket
	Jumlah Paket	Lanjutan Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi Desa Muara Leka dan Perian Kec. Muara Wis	1 Paket
	Jumlah Paket	Lanjutan Pembangunan SPAM Desa Pulau Pinang Kec. Kembang Janggut	1 Paket
	Jumlah Paket	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Di Kec. Sanga-Sanga	1 Paket
	Jumlah Paket	Peningkatan Sarana Air Bersih Desa Batuah Kec. Loa Janan	1 Paket
	Jumlah Paket	Optimalisasi SPAM Desa Sebemban Kec. Muara Wis	1 Paket
	Jumlah Paket	Optimalisasi SPAM Desa Margahayu Kec. Loa Kulu	1 Paket
	Jumlah Paket	Paket Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Perluasan SPAM di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang (DAK)	1 Paket
	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)	11 Dokumen
	Jumlah Dokumen	Perencanaan Perluasan Jaringan Perpipaan Menuju Dusun Masaping Desa Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan	1 Dokumen
	Jumlah Dokumen	Perencanaan SPAM Perdesaan di Desa Bukit Jering Kec. Muara Kaman	1 Dokumen
	Jumlah Dokumen	Perencanaan SPAM Perdesaan di Desa Gunung Sari Kec. Tabang	1 Dokumen
	Jumlah Dokumen	Perencanaan SPAM Perdesaan di Desa Kelekat Kec. Kembang Janggut	1 Dokumen
	Jumlah Dokumen	Perencanaan SPAM Perdesaan di Desa Lamin Telihan Kec. Kenohan	1 Dokumen
	Jumlah Dokumen	Perencanaan SPAM Perdesaan di Desa Liang Buaya Kec. Muara Kaman	1 Dokumen
	Jumlah Dokumen	Perencanaan Teknis Intake SPAM Sebulu Kec. Sebulu	1 Dokumen
	Jumlah Dokumen	Perencanaan Teknis Jaringan Pipa Distribusi Jalan Poros Desa Loleng Kec. Kota Bangun	1 Dokumen

		Jumlah Dokumen	Perencanaan Teknis Jaringan Pipa Distribusi Menuju Desa Batuq dan Tanjung Batu Harapan Kec. Muara Muntai	1 Dokumen
			Perencanaan Teknis Pipa Distribusi menuju Lamin Telihan Kec. Kenohan	
			Perencanaan Teknis SPAM Desa Santan Ulu Kec. Marangkayu	
			Review Desain Boster menuju Loa Ipuh Darat dan SPN	
		Jumlah Dokumen	Perencanaan Optimalisasi Watertreatment Plant SPAM Desa Santan Ilir Kec. Marangkayu	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen	Perencanaan SPAM Desa Kupang Baru Kec. Muara Kaman	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen	Perencanaan SPAM Desa Makarti Kec. Marangkayu	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen	Perencanaan SPAM Desa Sabintulung Kec. Muara Kaman	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen	Perencanaan SPAM Perdesaan Desa Wonosari Kec. Kota Bangun	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen	Perencanaan Teknis Bangunan Penunjang SPAM Ritan Baru Kec. Tabang	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen	Perencanaan Teknis Jaringan Pipa Distribusi Utama Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen	Perencanaan Teknis Penambahan Reservoar Jl. Pranoto	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen	Perencanaan Teknis Pipa Distribusi Dari KM 16 Menuju Bensamar	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen	Perencanaan Teknis Penambahan SPAM Reservoar SPAM Desa Pendingin	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen	Perencanaan Teknis SPAM Desa Santan Ulu Kaps. 2,5 Ltr/Dtk Kec. Marangkayu	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen	Perencanaan Teknis Pembangunan Reservoar Kaps 200 M3 SPAM Kec. Muara Muntai	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen	Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM Kota Bangun Darat	1 Dokumen

	<p>Tujuan : Meningkatkan Rumah Layak Huni Yang Berkualitas Sasaran : Meningkatkan Kualitas Permukiman Masyarakat dan Ketersediaan Air Bersih</p>		<p>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</p>	
			<p><i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten / Kota</i></p>	
			<p><i>Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat</i></p>	<p>81 Unit</p>
		<p>Jumlah MCK Terbangun</p>	<p>Pembangunan MCK di Desa Beloro Kec. Sebulu (Pembangunan MCK Individual Bilik Tanpa B-Foam)</p>	<p>11 Unit</p>
		<p>Jumlah MCK Terbangun</p>	<p>Pembangunan MCK di Desa Kahala Ilir Kec. Kenohan (Pembangunan MCK Individual Bilik Tanpa B-Foam)</p>	<p>13 Unit</p>
		<p>Jumlah MCK Terbangun</p>	<p>Pembangunan MCK di Desa Kayu Batu Kec. Muara Muntai (Pembangunan MCK Individual Bilik Tanpa B-Foam)</p>	<p>13 Unit</p>
		<p>Jumlah MCK Terbangun</p>	<p>Pembangunan MCK di Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak (Pembangunan MCK Individual Bilik Tanpa B-Foam)</p>	<p>14 Unit</p>
		<p>Jumlah MCK Terbangun</p>	<p>Pembangunan MCK di Desa Muara Muntai Ilir Kec. Muara Muntai (Pembangunan MCK Individual Bilik Tanpa B-Foam)</p>	<p>12 Unit</p>
		<p>Jumlah MCK Terbangun</p>	<p>Pembangunan MCK di Desa Rebaq Rinding Kec. Muara Muntai</p>	<p>13 Unit</p>
		<p>Jumlah MCK Terbangun</p>	<p>Pembangunan MCK di Desa Sanggulan Kec. Sebulu</p>	<p>11 Unit</p>
			<p>DAK SANITASI</p>	

	Jumlah Unit Tangki Septik	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan 50 KK Desa Batuq Kec. Muara Muntai (Dana BLM)	50 Unit
	Jumlah Unit Tangki Septik	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan 50 KK Desa Beloro Kec. Sebulu	50 Unit
	Jumlah Unit Tangki Septik	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan 50 KK Desa Bunga Jadi Kec. Muara Kaman	56 Unit
	Jumlah Unit Tangki Septik	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan 56 KK Desa Cipari Makmur Kec. Muara Kaman	56 Unit
	Jumlah Unit Tangki Septik	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan 50 KK Desa Giri Agung Kec. Sebulu	56 Unit
	Jumlah Unit Tangki Septik	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan 50 KK Desa Manunggal Daya Kec. Sebulu	60 Unit
	Jumlah Unit Tangki Septik	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan 50 KK Desa Margahayu Kec. Loa Kulu (Dana BLM)	56 Unit
	Jumlah Unit Tangki Septik	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan 50 KK Desa Muara Muntai Ilir Kec. Muara Muntai	50 Unit
	Jumlah Unit Tangki Septik	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan 50 KK Desa Rebaq Rinding Kec. Muara Muntai	50 Unit
	Jumlah Unit Tangki Septik	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan 50 KK Desa Sanggulan Kec. Sebulu	50 Unit
	Jumlah Unit Tangki Septik	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan 56 KK Desa Wonosari Kec. Kota Bangun	56 Unit
	Jumlah DAK Sanitasi	Pendamping DAK Sanitasi	1 Paket
	Jumlah Unit Tangki Septik	Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Desa Bukit Raya Kec. Samboja	22 Unit

		Jumlah Unit Tangki Septik	Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Desa Suka Maju Kec. Tenggarong Seberang	23 Unit
		Jumlah MCK Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK Individual Desa Embalut Kec. Tenggarong Seberang	20 Unit
		Jumlah MCK Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK Individual Desa Gas Alam Kec. Muara Badak	18 Unit
		Jumlah MCK Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK Individual Desa Hambau Kec. Kembang Janggut	18 Unit
		Jumlah MCK Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK Individual Desa Kelekat Kec. Kembang Janggut	18 Unit
		Jumlah MCK Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK Individual Desa Muara Tiq Kec. Tabang	17 Unit
		Jumlah MCK Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK Individual Desa Sambera Kec. Marangkayu	18 Unit
		Jumlah MCK Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK Individual Desa Sebulu Modern Kec. Sebulu	20 Unit
		Jumlah MCK Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK Individual Desa Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang	20 Unit
		Jumlah MCK Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK Individual Desa Tuana Tuha Kec. Kenohan	17 Unit
			<i>Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman</i>	<i>1 Paket</i>
		Jumlah Unit Penyedotan Lumpur Tinja	Jasa Pembuangan dan Penyedotan Lumpur Tinja	67 Unit
			<i>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengangkut Lumpur Tinja</i>	<i>1 Unit</i>

			Pengadaan Truck Tinja DAK Sanitasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 (DAK)	
			<i>Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT</i>	<i>1 Kegiatan</i>
			Pendamping DAK Sanitasi	
			<i>Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Dalam Kabupaten / Kota</i>	<i>7 Dokumen</i>
		Jumlah Dokumen	Perencanaan Pembangunan Bilik MCK Individual Desa Giri Agung Kec. Sebulu	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen	Perencanaan Pembangunan IPLT Mini Desa Kampung Baru Kec. Tabang	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen	Perencanaan Pembangunan Bilik MCK Individual Desa Manunggal Daya Kec. Sebulu	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen	Perencanaan Pembangunan MCK Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen	Perencanaan Tangki Septik Individual Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen	Perencanaan Tangki Septik Individual Di Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen	Perencanaan Tangki Skala Komunal Desa Pedohon (Relokasi) Kec. Tabang	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen	Perencanaan Pembangunan IPLT Mini Desa Manunggal Daya Kec. Sebulu	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen	Perencanaan Pembangunan MCK Kel. Beringin Agung Kec. Samboja	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen	Perencanaan Tangki Septik Individual Muara Badak Baru Kec. Muara Badak	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen	Perencanaan Tangki Septik Komunal Di Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak	1 Dokumen

	Tujuan : Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Bangunan Sasaran : Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	
		<i>Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen
		<i>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	220 Orang / Bulan

		dan Tunjangan		
		Jumlah Dokumen	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Tahun 2021)	1 Dokumen
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen
		Jumlah Koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5 Kali
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3 Dokumen
		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	
		Jumlah Dokumen	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1 Dokumen
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
		Jumlah Laporan Data Pegawai	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Laporan
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Laporan

		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	41 Orang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45 Jenis
		Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2500 Porsi
		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	151100 Lembar
		Jumlah Bahan Bacaan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan - Undangan	6334 Eksemplar
		Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Kali
		Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah Arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1 Berkas

		Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	1 Sistem
			<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan
		Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin</i>	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	
		Jumlah Peralatan dan Mesin	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Jenis
			<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan,	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85 Unit

		Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50 Unit
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit
	<p>Tujuan : Meningkatkan Rumah Layak Huni yang Berkualitas Sasaran : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman Yang Sehat</p>	<p>Cakupan Layanan Perumahan Layak Huni Bagi Korban Bencana / Cakupan Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten</p>	<p>Program Pengembangan Perumahan</p>	

		<i>Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program</i>	<i>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota</i>	
		Jumlah Dokumen	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten / Kota	4 Dokumen
		Jumlah Dokumen	Identifikasi Lahan - Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya Yang Belum Tertangani	1 Dokumen
			Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	
		Jumlah Dokumen	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten / Kota	1 Dokumen
		Jumlah Paket	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	1 Paket
			<i>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencanan Atau Relokasi Progam Kabupaten / Kota</i>	
		Jumlah Unit Rumah	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	5 Unit
		Jumlah Dokumen	Penyusunan Site Plan / atau Detail Engineering Design (DED) Bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	1 Dokumen
		Jumlah Unit Rumah	Pembangunan Rumah Khusus Beserta PSU Bagi Korban Bencana atau Relokasi Kabupaten / Kota	30 Unit

		Jumlah Kegiatan	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten / Kota	1 Paket
	Tujuan : Meningkatkan Rumah Layak Huni yang Berkualitas Sasaran : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman Yang Sehat		Program Kawasan Permukiman	
			<i>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>	
		Jumlah Dokumen	Penyusunan / Review / Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	1 Dokumen
			<i>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>	
		Jumlah Unit Rumah	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	15 Unit
		Luas Area	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	0,76 Hektar
	<i>Tujuan : Meningkatkan Rumah Layak Huni yang Berkualitas</i> <i>Sasaran : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman Yang Sehat</i>	<i>Jumlah Pelaksanaan Bedah Rumah KUKAR IDAMAN / Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)</i>	<i>Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh</i>	
		<i>Jumlah Rumah yang direnovasi</i>	<i>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah kabupaten / Kota</i>	

		Jumlah Rumah yang direnovasi	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	517 Unit
	Tujuan : Meningkatkan Rumah Layak Huni yang Berkualitas Sasaran : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman Yang Sehat	Pertumbuhan Rumah yang memiliki akses jalan perumahan dalam kondisi baik	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	
		Jumlah Perumahan yang Terfasilitasi PSU	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
		Jumlah Dokumen	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	5 Dokumen
		Jumlah Panjang Jalan/Jembatan, Jalan Lingkungan Permukiman, dan Saluran Drainase, Gorong – Gorong yang Terbangun	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian	4000 Meter
			BELANJA PEMELIHARAAN	
			Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Jembatan - Jembatan Pada Jalan Kabupaten : Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan / Pemeliharaan Kawasan Publik	5578 M2 (Pengecatan Jembatan Pulau Kumala)
			BELANJA PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN (PENANGANAN DAMPAK INFLASI)	
		Panjang Drainase	Normalisasi Drainase Lingkungan pada Kelurahan Bukit Biru	1967,5 M1

		Panjang Drainase	Normalisasi Drainase Lingkungan pada Kelurahan Bukit Biru	1967,5 M1
		Panjang Drainase	Normalisasi Drainase Lingkungan pada Kelurahan Jahab	1967,5 M1
		Panjang Drainase	Normalisasi Drainase Lingkungan pada Kelurahan Loa Ipuh	1967,5 M1
		Panjang Drainase	Normalisasi Drainase Lingkungan pada Kelurahan Loa Ipuh Darat	1967,5 M1
		Panjang Drainase	Normalisasi Drainase Lingkungan pada Kelurahan Loa Tebu	1967,5 M1
		Panjang Drainase	Normalisasi Drainase Lingkungan pada Kelurahan Maluhu	1967,5 M1
		Panjang Drainase	Normalisasi Drainase Lingkungan pada Kelurahan Mangkurawang	1967,5 M1
		Panjang Drainase	Normalisasi Drainase Lingkungan pada Kelurahan Melayu	1967,5 M1
		Panjang Drainase	Normalisasi Drainase Lingkungan pada Kelurahan Panji	1967,5 M1
		Panjang Drainase	Normalisasi Drainase Lingkungan pada Kelurahan Sukarame	1967,5 M1
		Panjang Drainase	Normalisasi Drainase Lingkungan pada Kelurahan Timbau	1967,5 M1
			PENYEDIAAN PSU PERUMAHAN	
			Penyediaan PSU Perumahan Lanjutan Pengurukan Badan Jalan RT. 19 Batu Dinding Kelurahan Loa Tebu	211 M (Semenisasi)
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Lanjutan Peningkatan Badan Jalan RT.09 Menuju Rt. 23 Badak 58 Desa Tanjung Limau Kec. Muara Badak	391.75 M2
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Lanjutan Peningkatan Jalan Samping Kantor Desa Saliki	71,5 M
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Lanjutan Peningkatan Jalan Sangkulirang 1 Gg.Kita	60,8 M

		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Lanjutan Peningkatan Jalan Setia Raya 6 Kel. Loa Ipuh	72,8 M
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Lanjutan Peningkatan Jalan Setia Raya 7 Kel. Loa Ipuh	84 M
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Lanjutan Peningkatan Jl. Durian KM.6 Kec. Tenggarong Seberang	64 M
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Lanjutan Peningkatan Jl. Pesut Gg. Az Zahra RT.11 Kel. Timbau	67 M
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Lanjutan Peningkatan Jl. Singgasana RT.10 Kel. Timbau	82 M
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Lanjutan Semenisasi Jl. Mangkuraja 10 Kel. Loa Ipuh	78 M
			Peningkatan Jalan Martadinata Gg. Langsung RT. 011 Kel. Muara Jawa Ilir	34,3 M (Semenisasi)
			Penyediaan PSU Perumahan Pembuatan Badan Jalan Gg.Yuli RT.2 Kel.Loa Ipuh Darat	35 M dan 35 M (Turap dan Badan Jalan Urugan)
			Penyediaan PSU Perumahan Pembuatan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Jl.H Anwar Tembus Jl.Naga 1 RT.18 Kel.Timbau	109 M (Semenisasi)
		Panjang Saluran Drainase	Penyediaan PSU Perumahan Pembuatan Saluran Lingkungan RT.03 Teluk Dalam Kec. Muara Jawa	390 M2
		Panjang Turap	Penyediaan PSU Perumahan Pembuatan Turap Kanan Kiri Gg.Bahagia RT.13 Ke. Loa Tebu	03,2 M (Turap Kanan Kiri)

		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Pengerasan Badan Jalan Gang Taruna RT 32 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (Peningkatan Jalan Lingkungan)	148 M
		Panjang Drainase	Penyediaan PSU Perumahan Pengurukan dan Pembuatan Gorong-gorong Gg.Bela Kel.Maluhu	41,2M dan 1M (Urugan dan Gorong2)
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Badan Jalan Darul Arqan RT 3 Muara Jawa Tengah	174 M2
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Badan Jalan Gunung Belah Gang Galunggung 2 Rt 44 Kelurahan Loa Ipuh Tenggara	154 M2
		Panjang Turap dan Semenisasi	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Badan Jalan Jl.Mangkuraja Gg. Citra Baru Blok B2 Kel.Loa Ipuh	48 M dan 60M (Turap dan Semenisasi)
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Badan Jalan Usaha Tani Gang Langsung RT.18 Kel.Mangkurawang (Peningkatan Jalan Lingkungan)	34,3 M (Semenisasi)
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Gg. Belimbing RT.16 Muara Jawa Ulu (Semenisasi Jalan Lingkungan)	318.3 M2
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Halaman Langgar Syahrudin RT.08 Kel. Tanjung Harapan	315 M2
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan Cabang Handil Idum RT.3 Kel.Muara Sembilang Kec. Samboja	55 M (Semenisasi)
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan Gang Anyelir Rt.20 Desa Kota Bangun Ulu Kec. Kota Bangun	60,75 M (Semenisasi)
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan Gang Mulyo Gn. Dup RT 07 Kel.Salok Api Laut, Kec.Samboja, Kutai Kartanegara	147 M (Badan Jalan)
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan Gg. Belida 2 Kel. Timbau	144 M (Semenisasi)

		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan Gg. Ishak Kel. Loa Tebu	41 M (Semenisasi)
			Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Potensi menuju Air Terjun Desa Kedang Ipil	289,5 M (Paving Blok)
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sukabumi Kec. Kota Bangun	136 M (Semenisasi)
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan Lingkungan di Kawasan Perumahan Tambak Rel Kel. Baru Kec. Tenggarong	88 M (Semenisasi)
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. 8 Kel. Timbau	87M (Semenisasi)
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Keluarga Kel.Loa Ipuh	129,5 M (Semenisasi)
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Usaha Tani Gg Murun RT.18 Kel.Mangkurawang	160 M2
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa RT. 1 Kota Bangun 2	32 M (Semenisasi)
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan Lingkungan Rt.05 Desa Sebelimbing Kec. Kota Bangun	118 M (Semenisasi)
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan Lingkungan Rt.10 Desa Kota Bangun 1 Kec. Kota Bangun	140 M (Semenisasi)
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan Lingkungan Rt. 19 Kuala Samboja	67,1 M
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan Perjuangan Gg. Buntu RT.77 Kel. Loa Ipuh	98 M (Semenisasi)

		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan Pole 2 Tamapole	215 M2
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan Rawa Lembur Rt.21 (Kebun Kelurahan) Kelurahan Sungai Merdeka	130 M (Badan Jalan Agregat)
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan Salo Elai RT.06 Desa Salo Palai	77,6 M (Semenisasi)
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan Salo Elai RT.09 Desa Salo Palai	78 M (Semenisasi)
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan Sangkulirang 1 RT.01 Kel. Maluhu	60,8 M (Semenisasi)
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan Sukarelawan Gg. Hasim Muara Jawa Ilir	174 M2
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan Tembusan RT.27 ke Rt.21 Timbau	80 M (Semenisasi)
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan teratai Rt.012 Desa Sidomulyo	42,3 M (Semenisasi)
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan Usaha Tani baharik Rt.03 Loa Ipuh Darat	182 M (Semenisasi)
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jl. IKIP Mekar Sari Gg. Ikip 2 RT.24 kel. Timbau	86,7 M (Semenisasi)
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan / Pemeliharaan Jalan Gunung Dup RT. 5 Kelurahan Salok Api Laut	151,5 M (Semenisasi)
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan / Pemeliharaan Jalan RT.03 Desa Karya Jaya Samboja	69 M (Semenisasi)

	Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan / Pemeliharaan Jalan RT.03 Kelurahan Wonotirto Samboja	57,5 M (Semenisasi)
	Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan / Pemeliharaan Jalan RT.04 Kelurahan Sanipah Samboja	52 M (Semenisasi)
	Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan / Pemeliharaan Jalan RT.06 Kelurahan Karya Merdeka Samboja	66,90 M (Samboja)
	Panjang Saluran Drainase	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan / Pemeliharaan Saluran Lingkungan RT. 019 Kelurahan Kuala Samboja	47,1 M
	Panjang Saluran Drainase	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan / Pemeliharaan Saluran Lingkungan RT. 06 Desa Beringin Agung Samboja	81,6 M (Saluran Parit)
		Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan PSU di Lingkungan RT.10 Kel.Tanjung Harapan Samboja	10X11,64 DAN 4,65+9,4 M2 (Cor Halaman)
	Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Rehab Jalan Asrama Kikav 13/MTC Samboja	87 M (Semenisasi)
	Panjang Jalan	Rehabilitasi Gang di Jl. Loa Ipuh Gg. Dewi Sri Blok C dalam Kel. Loa Ipuh	71 M (Jembatan Ulin)
	Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Semenisasi Gang Mad Isa Rt.01 Kelurahan Sungai Seluang Samboja	67,1 M (Semenisasi)
	Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan Gunung Sentul Gg. Swadaya 4 Rt.34 Kel. Melayu	114,2 M (Turap+Semenisasi+Urugan)

			PENYEDIAAN PSU PERUMAHAN (APBD-P)	
		Panjang Jalan	Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. H. Anwar Tembus ke Jl. Naga 1 RT. 18 Kel. Timbau	4 M dan 122 M (Jembatan Kayu Ulin dan Semenisasi)
		Panjang Jalan	Peningkatan Jalan Usaha Tani 1 - Jl. Kramajaya Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong	918 M2
		Panjang Turap	Penurapan dan Pengurugan tanah RT.07 Dusun Merangan Desa Loh Sumber Loa Kulu / Pembangunan Jalan Kecamatan Loa Kulu	471 M2
			PENYEDIAAN PSU PERUMAHAN (APBD-P)	
		Panjang Jalan	Lanjutan Pembangunan Jalan Jembatan Desa Jantur Baru Kec. Muara Muntai	850 M2
			PENYEDIAAN PSU PERUMAHAN (BANKEU)	
			Peningkatan Jalan Reformasi II Desa Benua Puhun Kecamatan Muara Kaman	1146 M2 (Badan Jalan Urugan)
			BELANJA MODAL JEMBATAN PADA JALAN DESA	
			Penyediaan PSU Perumahan Lanjutan Pembangunan Jalan Jembatan Ulin Desa Jantur Baru Kecamatan Muara Muntai	24 M2 (Jembatan Kayu Ulin)

			Penyediaan PSU Perumahan Lanjutan Pembangunan Jalan Jembatan Ulin Desa Jantur Kecamatan Muara Muntai	27,5 M2 (Jembatan Kayu Ulin)
			Penyediaan PSU Perumahan Pembangunan Ruas 5 (Lima) dan Ruas 6 (Enam) Jalan dan Jembatan Desa Muhuran Kec. Kota Bangun	43 M (Semenisasi)
			Penyediaan PSU Perumahan Pembangunan Jembatan RT.01 Kelurahan Amborawang Laut Samboja	44 M (Jembatan Kayu Ulin)
		Panjang Jalan Jembatan	Penyediaan PSU Perumahan Pembangunan Jembatan RT.07 Kelurahan Samboja Kuala Samboja	65 M2 (Jembatan Kayu Ulin)
		Panjang Jalan Jembatan	Penyediaan PSU Perumahan Pembuatan Jalan Jembatan Dermaga Menuju Laut di Pantai Tanah Merah Tanjung Harapan Samboja	66 M2 (Jembatan Kayu Ulin)
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Pembuatan Jalan Jembatan Rt.12 Muara badak Ilir	70 M2
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jembatan Penghubung Desa Muara Badak Ulu - Muara Badak Ilir di dekat Kuburan Muslimin Desa Muara badak Ilir	386,39 M2
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan / Pemeliharaan Jembatan RT.5 dan Rt.7 Kelurahan Muara Sembilang Samboja	82,8 M2 (Semenisasi)
		Panjang Jalan	Perbaikan Jembatan Jl. Broiler RT. 13 Desa Muara Badak Ulu	70 M2
			BELANJA MODAL BANGUNAN PEMBAWA AIR KOTOR	
		Panjang Saluran Drainase	Penyediaan PSU Perumahan Pembangunan Saluran Lingkungan Jalan Kampung Lama RT.07 Kampung Lama Samboja	77 M (Saluran Parit)
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Pembangunan Saluran Lingkungan Kel. Teluk Pemedas Samboja	128 M3

		Panjang Saluran Drainase	Penyediaan PSU Perumahan Pembangunan Saluran Lingkungan Kelurahan handil Baru Samboja	75 m (Saluran Parit)
			Penyediaan PSU Perumahan Pembangunan Saluran Lingkungan RT.1 Sungai Mantri Gunung pasir Handil Baru Samboja	2,4X2,5X1,4 M2 (Pintu Air)
		Panjang Saluran Drainase	Penyediaan PSU Perumahan Pembuatan Drainase Jalan Batu Dinding RT.21 Kelurahan Loa Tebu	109 M (Parit)
		Panjang Saluran Drainase	Penyediaan PSU Perumahan Pembuatan Parit Lingkungan RT.10 Kelurahan Maluhu	112,8 M (Parit)
			Penyediaan PSU Perumahan Pembuatan Plat Deucker dan Pintu Air RT.13 Kel. Loa Ipuh Darat	3,6X0,8X1,6 DAN 32 M (Plat Deucker dan Turap)
			Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan / Pemeliharaan Saluran Lingkungan RT. 1 dan RT. 2 Kelurahan Margomulio Samboja	18,1 M DAN 14,25 M (Parit BT Gunung dan Parit Beton)
		Panjang Saluran Drainase	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Saluran Lingkungan RT.07 Desa Bukit Raya Kec. Samboja	110,8 M (Saluran Parit)
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Turap, Parit Plat Decker dan Semenisasi Gg. Radja Bumi RT.33 Jln.Gunung Menyapa Kel. Timbau	88,02 M3
			BELANJA MODAL BANGUNAN PENGAMAN AIR KOTOR	
		Panjang Turap	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan Gang Bersama RT.04 Salok Api Darat Samboja	46 M (Turap)
			Penurunan Tanah di Desa Jembayan Tengah Kec. Loa Kulu	122 M3

PENGUKURAN KINERJA

TINGKAT ORGANISASI DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SKPD : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	TUJUAN & SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Tujuan : Meningkatkan Rumah Layak Huni Yang Berkualitas</p> <p>Sasaran : Meningkatnya Kualitas Permukiman Masyarakat dan Ketersediaan Air Bersih</p>	<p>Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAm jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten</p> <p>Persentase penyediaan SPAM perdesaan (50 Unit)</p>	<p>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</p>			
		<p><i>Jumlah pembangunan, peningkatan, perluasan SPAM di kawasan perkotaan dan perdesaaan</i></p>	<p><i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</i></p>			

		Jumlah Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan			
			Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya			
		Jumlah Paket	Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM 30 Ltr/Dtk Desa Pulau Pinang Kec. Kembang Janggut	1 Paket		100
		Jumlah Paket	Paket Pekerjaan Pembangunan Reservoir dan Jaringan SPN Desa Margahayu	1 Paket	1 Paket	100
		Jumlah Paket	Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi Intake Kec. Muara Kaman	1 Paket	1 Paket	100
		Jumlah Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	9 Paket	9 Paket	100
			Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya			
		Jumlah Paket	Paket Pekerjaan Pemasangan Pipa Distribusi dan Pembangunan reservoir 400 M3 Desa Kutai Lama Kec. Anggana	1 Paket		

	Jumlah Paket	Paket Pekerjaan Pembangunan Reservoir Gravitasi Kapasitas 400 M3 Beserta Jaringan Pipa SPAM Tabang Kec. Tabang	1 Paket	1 Paket	100
	Jumlah Paket	Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM di Desa Sepatin Kec. Anggana	1 Paket	1 Paket	100
	Jumlah Paket	Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi di Desa Kampung Baru dan Desa Umaq Tukung Kec. Tabang	1 Paket	1 Paket	100
	Jumlah Paket	Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan SPAM 30 Ltr/Dtk Desa Tuana Tuha Kec. Kenohan	1 Paket	1 Paket	100
	Jumlah Paket	Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan SPAM 50 Ltr/Dtk Kec. Kota Bangun	1 Paket	1 Paket	100
	Jumlah Paket	Pembangunan Jaringan Pipa Transmisi SPAM Kec. Muara Kaman	1 Paket	1 Paket	100
	Jumlah Sambungan Rumah	Paket Pekerjaan Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) / Penambahan Sumur Dalam Terlindungi / Broncaptering Desa Sebelimbingan Kec. Kota Bangun	100 SR	100 SR	100

	Jumlah Sambungan Rumah	Paket Pekerjaan Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) / Penambahan Sumur Dalam Terlindungi / Broncaptering Desa Sarinadi Kec. Kota Bangun	120 SR	120 SR	100
	Jumlah Sambungan Rumah	Paket Pekerjaan Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) / Penambahan Sumur Dalam Terlindungi / Broncaptering Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu	200 SR	200 SR	100
	Jumlah Paket	Pengawasan Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Perluasan SPAM di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggaraong Seberang (DAK)	1 Paket	1 Paket	100
	Jumlah Kegiatan	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat			
	Jumlah Paket	Paket Pekerjaan Kegiatan SPAM Berbasis Masyarakat Desa Long Beleh Halok Kec. Kembang Janggut	1 Paket	1 Paket	100

	Jumlah Paket	Paket Pekerjaan Optimalisasi SPAM Desa Muara Enggelam Kec. Muara Wis	1 Paket	1 Paket	100
	Jumlah Paket	Paket Pekerjaan Optimalisasi SPAM Desa Kedang Ipil Kec.Kota Bangun	1 Paket	1 Paket	100
	Jumlah Paket	Paket Pekerjaan Optimalisasi SPAM Desa Muara Aloh Kec.Muara Muntai	1 Paket	1 Paket	100
	Jumlah Paket	Paket Pekerjaan Optimalisasi SPAM Desa Sedulang Kec. Muara Kaman	1 Paket	1 Paket	100
	Jumlah Paket	Paket Pekerjaan Optimalisasi SPAM Desa Suka Bumi Kec. Kota Bangun	1 Paket	1 Paket	100
	Jumlah Paket	Paket Pekerjaan Optimalisasi SPAM Desa Teluk Bingkai Kec. Kenohan	1 Paket	1 Paket	100
	Jumlah Paket	Paket Pekerjaan Optimalisasi SPAM Desa Teluk Muda Kec. Kenohan	1 Paket	1 Paket	100
	Jumlah Paket	Paket Pekerjaan Optimalisasi SPAM Desa Tubuhan Kec. Kenohan	1 Paket	1 Paket	100
	Jumlah Paket	Paket Pekerjaan Optimalisasi SPAM Desa Muara Siran Kec. Muara Kaman	1 Paket	1 Paket	100
	Jumlah Paket	Pembangunan SPAM Desa Muara Tiq Kec. Tabang	1 Paket	1 Paket	100

	Jumlah Paket	Peningkatan SPAM Di Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun	1 Paket	1 Paket	100
	Jumlah Paket	Paket Pekerjaan Optimalisasi SPAM Desa Muai Kecamatan Kembang Janggut	1 Paket	1 Paket	100
	Jumlah Paket	Paket Pekerjaan Optimalisasi SPAM Desa Pela Kecamatan Kota Bangun	1 Paket	1 Paket	100
	Jumlah Paket	Paket Pekerjaan Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) / Penambahan Sumur Dalam Terlindungi / Broncaptering Desa Sebelimbingan Kec. Kota Bangun	1 Paket		
	Jumlah Paket	Paket Pekerjaan Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) / Penambahan Sumur Dalam Terlindungi / Broncaptering Desa Sarinadi Kec. Kota Bangun	1 Paket		
	Jumlah Paket	Paket Pekerjaan Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) / Penambahan Sumur Dalam Terlindungi / Broncaptering Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu	1 Paket		
	Jumlah Paket	Pengawasan Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Perluasan SPAM	1 Paket		

			di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang (DAK)			
		Jumlah Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100
			Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya			
		Jumlah Paket	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Desa Santan Ulu dan Santan Ilir Kec. Marang Kayu	1 Paket	1 Paket	100
		Jumlah Sambungan Rumah	Paket Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Perluasan SPAM di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang (DAK)	200 SR	200 SR	100
		Jumlah Paket	Optimalisasi SPAM IKK Kec. Muara Badak	1 Paket	1 Paket	100
		Jumlah Paket	Optimalisasi Jaringan Pipa Distribusi Desa Kertabuana dan Desa Manunggal Jaya Kec. Tenggarong Seberang	1 Paket	1 Paket	100
		Jumlah Paket	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi bagi JDB di Jalan Gunung Belah Gg. PGRI dan Gg. Beringin 5	1 Paket	1 Paket	100

	Jumlah Paket	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Bagi JDB di Jalan Gunung Menyapa	1 Paket	1 Paket	100
	Jumlah Paket	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama Jalan Poros Marangkayu menuju Muara Badak	1 Paket	1 Paket	100
	Jumlah Paket	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Transmisi menuju SPAM Samboja	1 Paket	1 Paket	100
	Jumlah Paket	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi di Desa Kota Bangun III Kec. Kota Bangun	1 Paket	1 Paket	100
	Jumlah Paket	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi di Desa Manunggal Daya, Sumber Sari dan Mekar Jaya	1 Paket	1 Paket	100
	Jumlah lahan yang tersedia Jumlah Tandon	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2 Paket 1.346 Unit		100
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat			
	Jumlah Buah	Bantuan Tandon Air Kelompok Warga RT.010 Kota Bangun Liang Ulu	57 Buah	57 Buah	100
	Jumlah Buah	Bantuan Tandon Air Warga Kutai Lama dan Tani Baru Kec. Anggana	120 Buah	120 Buah	100

	Jumlah Buah	Pengadaan tandon air bersih Desa Semayang di Kecamatan Kenohan	35 Buah	35 Buah	100
	Jumlah Paket	Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Air Bersih di Kecamatan Kota Bangun Pembuatan Sumur Bor RT.01, 03, 05 Desa Suka Bumi RT.01, 05, 06 Desa Suka Bumi Kab. Kutai Kartanegara	1 Paket	1 Paket	100
	Jumlah Paket	Pengadaan Sumur Bor Mesin Tandon RT.24 Kelurahan Karya Merdeka, Kecamatan Samboja	1 Paket	1 Paket	100
	Jumlah Paket	Pengadaan Tandon (1.200 liter) di RT.14 Desa Kota Bangun Ulu di Kecamatan Kota Bangun	1 Paket	1 Paket	100
	Jumlah Paket	Pengadaan tandon Liter Desa Muara Pantuan Muara Pantuan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kec. Anggana	1 Paket		
	Jumlah Paket	Pengadaan Tandon Desa Handil Terusan Kec. Anggana	1 Paket	1 Paket	100
	Jumlah Paket	Pengadaan Tandon Desa Kayu Batu Kec. Muara Muntai	1 Paket	1 Paket	100
	Jumlah Unit	Pengadaan Tandon Muara Kembang, Pulau Muara Ulu Kecil dan Pulau Muara Ulu Besar Kec. Muara Jawa	100 Unit	188 Unit	100

	Jumlah Paket	Pengadaan Tandon Penampungan Air Masyarakat Desa Bendang RT.007 Raya Kapasitas 1200 Liter Kec. Tenggarong	1 Paket	1 Paket	100
	Jumlah Paket	Pengadaan Tandon Air Minum 1200 Liter Muara Kaman Ilir	1 Paket	1 Paket	100
	Jumlah Unit	Penyediaan Bak Pengadaan Tandon Desa Sepatin Desa Sepatin Kab. Kutai Kartanegara Anggana Sepatin	148 Unit	173 Unit	100
		Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya			
	Jumlah Paket	Pembangunan SPAM Di Desa Melintang Kec. Muara Wis	1 Paket	1 Paket	100
	Jumlah Paket	Pembangunan SPAM Di Desa Muara Pantuan Kec. Anggana	1 Paket	1 Paket	100
	Jumlah Paket	Pembangunan SPAM Di Desa Tani Baru Kec. Anggana	1 Paket	1 Paket	100
	Jumlah Paket	Pengadaan Tandon Desa Batuq Kec. Muara Muntai	1 Paket	1 Paket	100
	Jumlah Paket	Pengadaan Tandon Desa Beloro Kec. Sebulu	1 Paket	1 Paket	100
	Jumlah Paket	Lanjutan Pembangunan SPAM Di Desa Pantuan Kec. Anggana	1 Paket	1 Paket	100
	Jumlah Paket	Lanjutan Pembangunan SPAM di Desa Sepatin Kec. Anggana	1 Paket	1 Paket	100

	Jumlah Paket	Lanjutan Pengadaan Tandon Desa Kayu Batu Kec. Muara Muntai	1 Paket	1 Paket	100
	Jumlah Paket	Pengadaan Tandon Air Minum 1200 Liter Desa Muara Siran Kec. Muara Kaman	1 Paket	1 Paket	100
	Jumlah Paket	Pengadaan Tandon Air Minum 1200 Liter Rt. 08 Muara Kaman Ulu Kec. Muara Kaman	1 Paket	1 Paket	100
	Jumlah Paket	Pengadaan Tandon Air Minum 1200 Liter Rt. 10 Muara Kaman Ilir Kec. Muara Kaman	1 Paket	1 Paket	100
	Jumlah Paket	Pengadaan Tandon Air Bersih Desa Kota Bangun Ulu Kec. Kota Bangun	1 Paket	1 Paket	100
	Jumlah Paket	Pembangunan Sarana Penunjang SPAM KM 16 Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggarong	1 Paket	1 Paket	100
	Jumlah Paket	Pengadaan Tandon Liter Desa Muara Pantuan Muara Pantuan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Anggana, Muara Pantuan	1 Paket	1 Paket	100
	<i>Jumlah Sambungan Rumah Panjang Pipa Terpasang</i>	<i>Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan</i>	<i>773 Unit 2.000 Meter</i>		<i>100</i>
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat			

	Jumlah Sambungan Rumah	Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Giri Agung, Sebulu	51 Unit		100
	Jumlah Sambungan Rumah	Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Kota Bangun III, Kota Bangun	100 Unit		100
	Jumlah Sambungan Rumah	Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Muara Aloh, Muara Muntai	150 Unit		100
	Sambungan Rumah	Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Suka Maju, Tenggarong Seberang	52 Unit		100
	Sambungan Rumah	Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Sungai Payang, Loa Kulu	100 Unit		100
	Sambungan Rumah	Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Santan Ulu, Marangkayu	150 Unit		100
		Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya			
	Jumlah Paket	Pembangunan SPAM Desa Batuah Kec. Loa Janan	1 Paket	1 Paket	100
	Jumlah Paket	Lanjutan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Desa Separi Kec. Tenggarong Seberang	1 Paket	1 Paket	100
	Jumlah Paket	Optimalisasi SPAM Desa Kota Bangun 1 Kec. Kota Bangun	1 Paket	1 Paket	100
	Jumlah Paket	Optimalisasi SPAM Desa Kutai Lama Kec. Anggana	1 Paket	1 Paket	100
	Jumlah Paket	Pembangunan SPAM Desa	1 Paket	1 Paket	100

			Dusun Tanjung Laong Kec. Loa Kulu			
		Jumlah Paket	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Desa Suka Maju Kec. Tenggarong Seberang	1 Paket	1 Paket	100
		Jumlah Paket	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi ke Desa Ritan Baru dan Tukung Ritan	1 Paket	1 Paket	100
		Jumlah Paket	Perluasan SPAM Desa Kota Bangun 2 Kec. Kota Bangun	1 Paket	1 Paket	100
		Jumlah Paket	Perluasan SPAM Desa Sumber Sari Kec. Kota Bangun	1 Paket	1 Paket	100
		Jumlah Paket	Pengadaan Sambungan Rumah Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Paket	1 Paket	100
		Jumlah Paket	Lanjutan Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi Desa Muara Leka dan Perian Kec. Muara Wis	1 Paket	1 Paket	100
		Jumlah Paket	Lanjutan Pembangunan SPAM Desa Pulau Pinang Kec. Kembang Janggut	1 Paket	1 Paket	100
		Jumlah Paket	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Di Kec. Sanga-Sanga	1 Paket	1 Paket	100
		Jumlah Paket	Peningkatan Sarana Air Bersih Desa Batuah Kec. Loa Janan	1 Paket	1 Paket	100

	Jumlah Paket	Optimalisasi SPAM Desa Seberang Kec. Muara Wis	1 Paket	1 Paket	100
	Jumlah Paket	Optimalisasi SPAM Desa Margahayu Kec. Loa Kulu	1 Paket	1 Paket	100
	Jumlah Paket	Paket Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Perluasan SPAM di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang (DAK)	1 Paket		
	<i>Jumlah rencana,kebijakan,strategi dan teknis SPAM yang disusun</i>	<i>Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)</i>	<i>11 Dokumen</i>	<i>22 Dokumen</i>	<i>100</i>
	Jumlah Dokumen	Perencanaan Perluasan Jaringan Perpipaan Menuju Dusun Masaping Desa Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Jumlah Dokumen	Perencanaan SPAM Perdesaan di Desa Bukit Jering Kec. Muara Kaman	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Jumlah Dokumen	Perencanaan SPAM Perdesaan di Desa Gunung Sari Kec. Tabang	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Jumlah Dokumen	Perencanaan SPAM Perdesaan di Desa Kelekat Kec. Kembang Janggut	1 Dokumen	1 Dokumen	100

	Jumlah Dokumen	Perencanaan SPAM Perdesaan di Desa Lamin Telihan Kec. Kenohan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Jumlah Dokumen	Perencanaan SPAM Perdesaan di Desa Liang Buaya Kec. Muara Kaman	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Jumlah Dokumen	Perencanaan Teknis Intake SPAM Sebulu Kec. Sebulu	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Jumlah Dokumen	Perencanaan Teknis Jaringan Pipa Distribusi Jalan Poros Desa Loleng Kec. Kota Bangun	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Jumlah Dokumen	Perencanaan Teknis Jaringan Pipa Distribusi Menuju Desa Batuq dan Tanjung Batu Harapan Kec. Muara Muntai	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Jumlah Dokumen	Perencanaan Teknis Pipa Distribusi menuju Lamin Telihan Kec. Kenohan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Jumlah Dokumen	Perencanaan Teknis SPAM Desa Santan Ulu Kec. Marangkayu	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Jumlah Dokumen	Review Desain Boster menuju Loa Ipuh Darat dan SPN	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Jumlah Dokumen	Perencanaan Optimalisasi Watertreatment Plant SPAM Desa Santan Ilir Kec. Marangkayu	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Jumlah Dokumen	Perencanaan SPAM Desa Kupang Baru Kec. Muara Kaman	1 Dokumen	1 Dokumen	100

	Jumlah Dokumen	Perencanaan SPAM Desa Makarti Kec. Marangkayu	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Jumlah Dokumen	Perencanaan SPAM Desa Sabintulung Kec. Muara Kaman	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Jumlah Dokumen	Perencanaan SPAM Perdesaan Desa Wonosari Kec. Kota Bangun	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Jumlah Dokumen	Perencanaan Teknis Bangunan Penunjang SPAM Ritan Baru Kec. Tabang	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Jumlah Dokumen	Perencanaan Teknis Jaringan Pipa Distribusi Utama Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Jumlah Dokumen	Perencanaan Teknis Penambahan Reservoir Jl. Pranoto	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Jumlah Dokumen	Perencanaan Teknis Pipa Distribusi Dari KM 16 Menuju Bensamar	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Jumlah Dokumen	Perencanaan Teknis Penambahan SPAM Reservoir SPAM Desa Pendingin	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Jumlah Dokumen	Perencanaan Teknis SPAM Desa Santan Ulu Kaps. 2,5 Ltr/Dtk Kec. Marangkayu	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Jumlah Dokumen	Perencanaan Teknis Pembangunan Reservoir Kaps 200 M3 SPAM Kec. Muara Muntai	1 Dokumen	1 Dokumen	100

		Jumlah Dokumen	Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM Kota Bangun Darat	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Tujuan : Meningkatkan Rumah Layak Huni Yang Berkualitas Sasaran : Meningkatnya Kualitas Permukiman Masyarakat dan Ketersediaan Air Bersih	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
		<i>Jumlah paket pekerjaan Jumlah Saprasi Sanitasi</i>	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>			
		<i>Jumlah sapras sanitasi</i>	<i>Pembangunan / Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat</i>	81 Unit		100
		Jumlah MCK Terbangun	Pembangunan MCK di Desa Beloro Kec. Sebulu (Pembangunan MCK Individual Bilik Tanpa B-Foam)	11 Unit	11 Unit	100

	Jumlah MCK Terbangun	Pembangunan MCK di Desa Kahala Ilir Kec. Kenohan (Pembangunan MCK Individual Bilik Tanpa B-Foam)	13 Unit	13 Unit	100
	Jumlah MCK Terbangun	Pembangunan MCK di Desa Kayu Batu Kec. Muara Muntai (Pembangunan MCK Individual Bilik Tanpa B-Foam)	13 Unit	13 Unit	100
	Jumlah MCK Terbangun	Pembangunan MCK di Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak (Pembangunan MCK Individual Bilik Tanpa B-Foam)	14 Unit	14 Unit	100
	Jumlah MCK Terbangun	Pembangunan MCK di Desa Muara Muntai Ilir Kec. Muara Muntai (Pembangunan MCK Individual Bilik Tanpa B-Foam)	12 Unit	12 Unit	100
	Jumlah MCK Terbangun	Pembangunan MCK di Desa Rebaq Rinding Kec. Muara Muntai	13 Unit	13 Unit	100
	Jumlah MCK Terbangun	Pembangunan MCK di Desa Sanggulan Kec. Sebulu	11 Unit	11 Unit	100
		DAK SANITASI			
	Jumlah Unit Tangki Septik	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan 50 KK Desa Batuq Kec. Muara Muntai (Dana BLM)	50 Unit	50 Unit	100

	Jumlah Unit Tangki Septik	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan 50 KK Desa Beloro Kec. Sebulu	50 Unit	50 Unit	100
	Jumlah Unit Tangki Septik	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan 50 KK Desa Bunga Jadi Kec. Muara Kaman	56 Unit	56 Unit	100
	Jumlah Unit Tangki Septik	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan 56 KK Desa Cipari Makmur Kec. Muara Kaman	56 Unit	56 Unit	100
	Jumlah Unit Tangki Septik	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan 50 KK Desa Giri Agung Kec. Sebulu	56 Unit	56 Unit	100
	Jumlah Unit Tangki Septik	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan 50 KK Desa Manunggal Daya Kec. Sebulu	60 Unit	60 Unit	100
	Jumlah Unit Tangki Septik	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan 50 KK Desa Margahayu Kec. Loa Kulu (Dana BLM)	56 Unit	56 Unit	100
	Jumlah Unit Tangki Septik	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan 50 KK Desa Muara Muntai Ilir Kec. Muara Muntai	50 Unit	50 Unit	100
	Jumlah Unit Tangki Septik	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan 50 KK Desa Rebaq Rinding Kec.	50 Unit	50 Unit	100

			Muara Muntai			
		Jumlah Unit Tangki Septik	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan 50 KK Desa Sanggulan Kec. Sebulu	50 Unit	50 Unit	100
		Jumlah Unit Tangki Septik	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan 56 KK Desa Wonosari Kec. Kota Bangun	56 Unit	56 Unit	100
		Jumlah DAK Sanitasi	Pendamping DAK Sanitasi	1 Paket	1 Paket	100
		Jumlah MCK Terbangun	Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Desa Bukit Raya Kec. Samboja	22 Unit	22 Unit	100
		Jumlah MCK Terbangun	Pengadaan dan Pemasangan Tangki Septik Desa Suka Maju Kec. Tenggarong Seberang	23 Unit	23 Unit	100
		Jumlah MCK Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK Individual Desa Embalut Kec. Tenggarong Seberang	20 Unit	20 Unit	100
		Jumlah MCK Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK Individual Desa Gas Alam Kec. Muara Badak	18 Unit	18 Unit	100
		Jumlah MCK Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK Individual Desa Hambau Kec. Kembang	18 Unit	18 Unit	100

			Janggut			
			Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK Individual Desa Kelekat Kec. Kembang Janggut	18 Unit	18 Unit	100
			Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK Individual Desa Muara Tiq Kec. Tabang	17 Unit	17 Unit	100
			Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK Individual Desa Sambera Kec. Marangkayu	18 Unit	18 Unit	100
			Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK Individual Desa Sebulu Modern Kec. Sebulu	20 Unit	20 Unit	100
			Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK Individual Desa Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang	20 Unit	20 Unit	100
			Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK Individual Desa Tuana Tuha Kec. Kenohan	17 Unit	17 Unit	100
		Jumlah sarana pengangkutan lumpur tinja yang tersedia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengangkut Lumpur Tinja	1 Unit	1 Unit	100

	Jumlah kegiatan pembangunan / penyediaan sarana dan prasarana IPLT	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
	<i>Jumlah rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPALD dalam daerah kabupaten / kota yang disusun</i>	<i>Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Dalam Kabupaten / Kota</i>	<i>7 Dokumen</i>	<i>11 Dokumen</i>	<i>100</i>
	Jumlah Dokumen	Perencanaan Pembangunan Bilik MCK Individual Desa Giri Agung Kec. Sebulu	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Jumlah Dokumen	Perencanaan Pembangunan IPLT Mini Desa Kampung Baru Kec. Tabang	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Jumlah Dokumen	Perencanaan Pembangunan Bilik MCK Individual Desa Manunggal Daya Kec. Sebulu	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Jumlah Dokumen	Perencanaan Pembangunan MCK Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Jumlah Dokumen	Perencanaan Tangki Septik Individual Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Jumlah Dokumen	Perencanaan Tangki Septik Individual Di Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Jumlah Dokumen	Perencanaan Tangki Skala Komunal Desa Pedohon (Relokasi) Kec. Tabang	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Jumlah Dokumen	Perencanaan Pembangunan IPLT Mini Desa Manunggal	1 Dokumen	1 Dokumen	100

			Daya Kec. Sebulu			
		Jumlah Dokumen	Perencanaan Pembangunan MCK Kel. Beringin Agung Kec. Samboja	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen	Perencanaan Tangki Septik Individual Muara Badak Baru Kec. Muara Badak	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen	Perencanaan Tangki Septik Komunal Di Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Tujuan : Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Bangunan Sasaran : Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Permukiman	Nilai SAKIP perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota			
		<i>Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			

	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100
	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100
	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100
	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	220 Orang / Bulan	220 Orang / Bulan	100
	Jumlah Dokumen	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Tahun 2021)	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Jumlah Koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5 Kali	5 Kali	100
	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	100
	Jumlah dokumen barang milik daerah (BMD) pada perangkat daerah	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			

	Jumlah Dokumen	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Jumlah laporan data pegawai	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Laporan	1 Laporan	100
	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Laporan	1 Laporan	100
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45 Jenis	45 Jenis	100
	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2500 Porsi	2500 Porsi	100
	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	151100 Lembar	151100 Lembar	100
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan - Undangan			0
	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Kali	65 Kali	100
	Jumlah arsip pada unit pencipta dan pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1 Berkas	1 Berkas	100
	Jumlah sistem pemerintah berbasis elektronik pada	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	1 Sistem	1 Sistem	100

		perangkat daerah	Elektronik Pada SKPD			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100
		Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100
		Jumlah Peralatan dan Mesin	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100
		Jumlah Peralatan dan Mesin	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Jenis	8 Jenis	100
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		Jumlah Kendaraan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85 Unit	85 Unit	100
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50 Unit	50 Unit	100
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara /	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	1 Unit	1 Unit	100

		direhabilitasi	Lainnya			
	Tujuan : Meningkatkan Aksesibilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Dalam Kawasan Permukiman Sasaran : Meningkatnya Ketersediaan Perumahan Serta Sarana dan Prasaranan Dasar Permukiman	Cakupan layanan perumahan layak huni bagi korban bencana Cakupan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Program Pengembangan Perumahan			100
		<i>Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program kabupaten / Kota</i>	<i>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota</i>			100
		Jumlah Dokumen	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen	Identifikasi Lahan - Lahan Potensial Sebagai Lokasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100

			Relokasi Perumahan			
		Jumlah Dokumen	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya Yang Belum Tertangani	1 Dokumen	1 Dokumen	100
			Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana			
		Jumlah Dokumen	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten / Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Jumlah Paket	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	1 Paket	1 Paket	100
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten / Kota			
		Jumlah Unit Rumah	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	5 Unit	7 Unit	140
		Jumlah Dokumen	Penyusunan Site Plan / atau Detail Engineering Design (DED) Bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Jumlah Unit Rumah	Pembangunan Rumah Khusus Beserta PSU Bagi Korban	30 Unit		100

			Bencana atau Relokasi Kabupaten / Kota			
		Jumlah Paket	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten / Kota	1 Paket		100
	Tujuan : Meningkatkan Rumah Layak Huni yang Berkualitas Sasaran : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman Yang Sehat		Program Kawasan Permukiman			100
			<i>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>			100
		Jumlah Dokumen	Penyusunan / Review / Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	1 Dokumen	1 Dokumen	100
			<i>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>			<i>100</i>

		Jumlah Unit Rumah	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	15 Unit		100
		Jumlah Luas Area	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	0,76 Hektar		100
	Tujuan : Meningkatkan Rumah Layak Huni yang Berkualitas Sasaran : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman Yang Sehat	Jumlah Pelaksanaan Bedah Rumah KUKAR IDAMAN Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh			
		<i>Jumlah rumah yang direnovasi</i>	<i>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah kabupaten / Kota</i>			
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	517 Unit	517 Unit	100

Tujuan : Meningkatkan Rumah Layak Huni yang Berkualitas Sasaran : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman Yang Sehat	Pertumbuhan rumah yang memiliki akses jalan perumahan dalam kondisi baik	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)			
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		
	Jumlah Dokumen	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	5 Dokumen	5 Dokumen	100
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian	4.000 Meter	12.294,2 M	100
		BELANJA PEMELIHARAAN			
		Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Jembatan - Jembatan Pada Jalan Kabupaten : Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan / Pemeliharaan Kawasan Publik	5578 M2 (Pengecatan Jembatan Pulau Kumala)	5578 M2 (Pengecatan Jembatan Pulau Kumala)	100
		BELANJA PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN			

			(PENANGANAN DAMPAK INFLASI)			
		Panjang drainase	Normalisasi Drainase Lingkungan pada Kelurahan Baru	1967,5 M1	1967,5 M1	100
		Panjang drainase	Normalisasi Drainase Lingkungan pada Kelurahan Bukit Biru	1967,5 M1	1967,5 M1	100
		Panjang drainase	Normalisasi Drainase Lingkungan pada Kelurahan Jahab	1967,5 M1	1967,5 M1	100
		Panjang drainase	Normalisasi Drainase Lingkungan pada Kelurahan Loa Ipuh	1967,5 M1	1967,5 M1	100
		Panjang drainase	Normalisasi Drainase Lingkungan pada Kelurahan Loa Ipuh Darat	1967,5 M1	1967,5 M1	100
		Panjang drainase	Normalisasi Drainase Lingkungan pada Kelurahan Loa Tebu	1967,5 M1	1967,5 M1	100
		Panjang drainase	Normalisasi Drainase Lingkungan pada Kelurahan Maluhu	1967,5 M1	1967,5 M1	100
		Panjang drainase	Normalisasi Drainase Lingkungan pada Kelurahan Mangkurawang	1967,5 M1	1967,5 M1	100
		Panjang drainase	Normalisasi Drainase Lingkungan pada Kelurahan Melayu	1967,5 M1	1967,5 M1	100

	Panjang drainase	Normalisasi Drainase Lingkungan pada Kelurahan Panji	1967,5 M1	1967,5 M1	100
	Panjang drainase	Normalisasi Drainase Lingkungan pada Kelurahan Sukarame	1967,5 M1	1967,5 M1	100
	Panjang drainase	Normalisasi Drainase Lingkungan pada Kelurahan Timbau	1967,5 M1	1967,5 M1	100
		PENYEDIAAN PSU PERUMAHAN			
	Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Lanjutan Pengurukan Badan Jalan RT. 19 Batu Dinding Kelurahan Loa Tebu	211 M (Semenisasi)	211 M (Semenisasi)	100
	Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Lanjutan Peningkatan Badan Jalan RT.09 Menuju Rt. 23 Badak 58 Desa Tanjung Limau Kec. Muara Badak	391.75 M2		100
	Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Lanjutan Peningkatan Jalan Samping Kantor Desa Saliki	71,5 M	71,5 M	100
	Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Lanjutan Peningkatan Jalan Sangkulirang 1 Gg.Kita	60,8 M	60,8 M	100
	Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Lanjutan Peningkatan Jalan Setia Raya 6 Kel. Loa Ipuh	72,8 M	72,8 M	100

	Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Lanjutan Peningkatan Jalan Setia Raya 7 Kel. Loa Ipuh	84 M	84 M	100
	Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Lanjutan Peningkatan Jl. Durian KM.6 Kec. Tenggarong Seberang	64 M	64 M	100
	Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Lanjutan Peningkatan Jl. Pesut Gg. Az Zahra RT.11 Kel. Timbau	67 M	67 M	100
	Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Lanjutan Peningkatan Jl. Singgasana RT.10 Kel. Timbau	82 M	82 M	100
	Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Lanjutan Semenisasi Jl. Mangkuraja 10 Kel. Loa Ipuh	78 M	78	100
		Peningkatan Jalan Martadinata Gg. Langsung RT. 011 Kel. Muara Jawa Ilir	34,3 M (Semenisasi)		100
		Penyediaan PSU Perumahan Pembuatan Badan Jalan Gg.Yuli RT.2 Kel.Loa Ipuh Darat	35 M dan 35 (Turap dan Badan Jalan Urugan)	35 M dan 35 (Turap dan Badan Jalan Urugan)	100
		Penyediaan PSU Perumahan Pembuatan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Jl.H Anwar Tembus Jl.Naga 1 RT.18 Kel.Timbau	109 M (Semenisasi)	109 M (Semenisasi)	100

		Panjang Saluran Drainase	Penyediaan PSU Perumahan Pembuatan Saluran Lingkungan RT.03 Teluk Dalam Kec. Muara Jawa	390 M2		100
		Panjang Turap	Penyediaan PSU Perumahan Pembuatan Turap Kanan Kiri Gg.Bahagia RT.13 Ke. Loa Tebu	03,2 M (Turap Kanan Kiri)	03,2 M (Turap Kanan Kiri)	100
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Pengerasan Badan Jalan Gang Taruna RT 32 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (Peningkatan Jalan Lingkungan)	148 M2		100
		Panjang Drainase	Penyediaan PSU Perumahan Pengurukan dan Pembuatan Gorong-gorong Gg.Bela Kel.Maluhu	41,2 M dan 1 M (urugan dan Gorong2)	41,2 M dan 1 M (urugan dan Gorong2)	100
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Badan Jalan Darul Arqan RT 3 Muara Jawa Tengah	174 M2		100
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Badan Jalan Gunung Belah Gang Galunggung 2 Rt 44 Kelurahan Loa Ipuh Tenggara	154 M2		100
		Panjang Turap dan Semenisasi	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Badan Jalan Jl.Mangkuraja Gg. Citra Baru	48 M dan 60 M (Turap dan Semenisasi)	48 M dan 60 M (Turap dan Semenisasi)	100

			Blok B2 Kel.Loa Ipuh			
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Badan Jalan Usaha Tani Gang Langsung RT.18 Kel.Mangkurawang (Peningkatan Jalan Lingkungan)	34,3 M (Semenisasi)	34,3 M (Semenisasi)	100
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Gg. Belimbing RT.16 Muara Jawa Ulu (Semenisasi Jalan Lingkungan)	318.3 M2		100
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Halaman Langgar Syahrudin RT.08 Kel. Tanjung Harapan	315 M2		100
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan Cabang Handil Idum RT.3 Kel.Muara Sembilang Kec. Samboja	55 M (Semenisasi)	55 M (Semenisasi)	100
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan Gang Anyelir Rt.20 Desa Kota Bangun Ulu Kec. Kota Bangun	60,75 M (Semenisasi)	60,75 M (Semenisasi)	100
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan Gang Mulyo Gn. Dup RT 07 Kel.Salok Api Laut, Kec.Samboja, Kutai Kartanegara	147 M (Badan Jalan)	147 M (Badan Jalan)	100

	Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan Gg. Belida 2 Kel. Timbau	144 M (Semenisasi)	144 M (Semenisasi)	100
	Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan Gg. Ishak Kel. Loa Tebu	41 M (Semenisasi)	41 M (Semenisasi)	100
	Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Potensi menuju Air Terjun Desa Kedang Ipil	289,5 M (Paving Blok)	289,5 M (Paving Blok)	100
	Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sukabumi Kec. Kota Bangun	136 M (Semenisasi)	136 M (Semenisasi)	100
	Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan Lingkungan di Kawasan Perumahan Tambak Rel Kel. Baru Kec. Tenggarong	88 M (Semenisasi)	88 M (Semenisasi)	100
	Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. 8 Kel. Timbau	87 M (Semenisasi)	87 M (Semenisasi)	100
	Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Keluarga Kel.Loa Ipuh	129,5 M (Semenisasi)	129,5 M (Semenisasi)	100
	Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Usaha Tani Gg Murun RT.18 Kel.Mangkurawang	160 M2		100

	Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa RT. 1 Kota Bangun 2	32 M (Semenisasi)	32 M (Semenisasi)	100
	Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan Lingkungan Rt.05 Desa Sebelimbangan Kec. Kota Bangun	118 M (Semenisasi)	118 M (Semenisasi)	100
	Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan Lingkungan Rt.10 Desa Kota Bangun 1 Kec. Kota Bangun	140 M (Semenisasi)	140 M (Semenisasi)	100
	Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan Lingkungan Rt. 19 Kuala Samboja	67,1 M	67,1 M	100
	Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan Perjuangan Gg. Buntu RT.77 Kel. Loa Ipuh	98 M (Semenisasi)	98 M (Semenisasi)	100
	Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan Pole 2 Tamapole	215 M2		100
	Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan Rawa Lembur Rt.21 (Kebun Kelurahan) Kelurahan Sungai Merdeka	130 M (Badan Jalan Agregat)	130 M (Badan Jalan Agregat)	100
	Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan Salo Elai RT.06 Desa Salo Palai	77,6 M (Semenisasi)	77,6 M (Semenisasi)	100

	Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan Salo Elai RT.09 Desa Salo Palai	78 M (Semenisasi)	78 M (Semenisasi)	100
	Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan Sangkulirang 1 RT.01 Kel. Maluhu	60,8 M (Semenisasi)	60,8 M (Semenisasi)	100
	Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan Sukarelawan Gg. Hasim Muara Jawa Ilir	174 M2		100
	Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan Tembusan RT.27 ke Rt.21 Timbau	80 M (Semenisasi)	80 M (Semenisasi)	100
	Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan teratai Rt.012 Desa Sidomulyo	42,3 M (Semenisasi)	42,3 M (Semenisasi)	100
	Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan Usaha Tani baharik Rt.03 Loa Ipuh Darat	182 M (Semenisasi)	182 M (Semenisasi)	100
	Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jl. IKIP Mekar Sari Gg.Ikip 2 RT.24 kel. Timbau	86,7 M (Semenisasi)	86,7 M (Semenisasi)	100
	Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan / Pemeliharaan Jalan Gunung Dup RT. 5 Kelurahan Salok Api Laut	151,5 M (Semenisasi)	151,5 M (Semenisasi)	100
	Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan / Pemeliharaan	69 M (Semenisasi)	69 M (Semenisasi)	100

			Jalan RT.03 Desa Karya Jaya Samboja			
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan / Pemeliharaan Jalan RT.03 Kelurahan Wonotirto Samboja	57,5 M (Semenisasi)	57,5 M (Semenisasi)	100
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan / Pemeliharaan Jalan RT.04 Kelurahan Sanipah Samboja	52 M (Semenisasi)	52 M (Semenisasi)	100
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan / Pemeliharaan Jalan RT.06 Kelurahan Karya Merdeka Samboja	66,90 M (Semenisasi)	66,90 M (Semenisasi)	100
		Panjang Saluran Drainase	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan / Pemeliharaan Saluran Lingkungan RT. 019 Kelurahan Kuala Samboja	47,1 M	47,1 M	100
		Panjang Saluran Drainase	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan / Pemeliharaan Saluran Lingkungan RT. 06 Desa Beringin Agung Samboja	81,6 M (Saluran Parit)	81,6 M (Saluran Parit)	100
			Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan PSU di Lingkungan RT.10 Kel.Tanjung Harapan Samboja	10X11,64 DAN 4,65+9,4 M2 (Cor Halaman)	10X11,64 DAN 4,65+9,4 M2 (Cor Halaman)	100
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Rehab Jalan Asrama Kikav 13/MTC Samboja	87 M (Semenisasi)	87 M (Semenisasi)	100

	Panjang Jalan	'Rehabilitasi Gang di Jl. Loa Ipuh Gg. Dewi Sri Blok C dalam Kel. Loa Ipuh	71 M (Jembatan Ulin)	71 M (Jembatan Ulin)	100
	Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Semenisasi Gang Mad Isa Rt.01 Kelurahan Sungai Seluang Samboja	67,1 M (Semenisasi)	67,1 M (Semenisasi)	100
	Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan Gunung Sentul Gg. Swadaya 4 Rt.34 Kel. Melayu	114,2 M (Turap+Semenisasi+Urugan)	114,2 M (Turap+Semenisasi+Urugan)	100
		PENYEDIAAN PSU PERUMAHAN (APBD-P)			
	Panjang Jalan	Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. H. Anwar Tembus ke Jl. Naga 1 RT. 18 Kel. Timbau	4 M dan 122 M (Jembatan Kayu Ulin dan Semenisasi)	4 M dan 122 M (Jembatan Kayu Ulin dan Semenisasi)	100
	Panjang Jalan	Peningkatan Jalan Usaha Tani 1 - Jl. Kramajaya Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong	918 M2		100
	Panjang Turap	Penurapan dan Pengurugan tanah RT.07 Dusun Merangan Desa Loh Sumber Loa Kulu / Pembangunan Jalan Kecamatan Loa Kulu	471 M2		100
		PENYEDIAAN PSU PERUMAHAN (APBD-P)			

		Panjang Jalan	Lanjutan Pembangunan Jalan Jembatan Desa Jantur Baru Kec. Muara Muntai	850 M2		100
			PENYEDIAAN PSU PERUMAHAN (BANKEU)			
			Peningkatan Jalan Reformasi II Desa Benua Puhun Kecamatan Muara Kaman	1146 M2 (Badan Jalan Urugan)	1146 M2 (Badan Jalan Urugan)	100
			BELANJA MODAL JEMBATAN PADA JALAN DESA			
			Penyediaan PSU Perumahan Lanjutan Pembangunan Jalan Jembatan Ulin Desa Jantur Baru Kecamatan Muara Muntai	24 M2 (Jembatan Kayu Ulin)	24 M2 (Jembatan Kayu Ulin)	100
			Penyediaan PSU Perumahan Lanjutan Pembangunan Jalan Jembatan Ulin Desa Jantur Kecamatan Muara Muntai	27,5 M2 (Jembatan Kayu Ulin)	27,5 M2 (Jembatan Kayu Ulin)	100
			Penyediaan PSU Perumahan Pembangunan Ruas 5 (Lima) dan Ruas 6 (Enam) Jalan dan Jembatan Desa Muhuran Kec. Kota Bangun	43 M (Semenisasi)	43 M (Semenisasi)	100
			Penyediaan PSU Perumahan Pembangunan Jembatan RT.01 Kelurahan Amborawang Laut Samboja	44 M (Jembatan Kayu Ulin)	44 M (Jembatan Kayu Ulin)	100

	Panjang Jalan Jembatan	Penyediaan PSU Perumahan Pembangunan Jembatan RT.07 Kelurahan Samboja Kuala Samboja	65 M2 (Jembatan Kayu Ulin)	65 M2 (Jembatan Kayu Ulin)	100
	Panjang Jalan Jembatan	Penyediaan PSU Perumahan Pembuatan Jalan Jembatan Dermaga Menuju Laut di Pantai Tanah Merah Tanjung Harapan Samboja	66 M2 (Jembatan Kayu Ulin)	66 M2 (Jembatan Kayu Ulin)	100
	Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Pembuatan Jalan Jembatan Rt.12 Muara badak Ilir	70 M2		100
	Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jembatan Penghubung Desa Muara Badak Ulu - Muara Badak Ilir di dekat Kuburan Muslimin Desa Muara badak Ilir	386,39 M2		100
	Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan / Pemeliharaan Jembatan RT.5 dan Rt.7 Kelurahan Muara Sembilang Samboja	82,8 M2 (Semenisasi)	82,8 M2 (Semenisasi)	100
	Panjang Jalan	Perbaikan Jembatan Jl. Broiler RT. 13 Desa Muara Badak Ulu	70 M2	70 M2	100
		BELANJA MODAL BANGUNAN PEMBAWA AIR KOTOR			
	Panjang Saluran Drainase	Penyediaan PSU Perumahan Pembangunan Saluran Lingkungan Jalan Kampung	77 M (Saluran Parit)	77 M (Saluran Parit)	100

			Lama RT.07 Kampung Lama Samboja			
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Pembangunan Saluran Lingkungan Kel. Teluk Pemedas Samboja	128 M3		100
		Panjang Saluran Drainase	Penyediaan PSU Perumahan Pembangunan Saluran Lingkungan Kelurahan handil Baru Samboja	75 m (Saluran Parit)	75 m (Saluran Parit)	100
			Penyediaan PSU Perumahan Pembangunan Saluran Lingkungan RT.1 Sungai Mantri Gunung pasir Handil Baru Samboja	2,4X2,5X1,4 M2 (Pintu Air)	2,4X2,5X1,4 M2 (Pintu Air)	100
		Panjang Saluran Drainase	Penyediaan PSU Perumahan Pembuatan Drainase Jalan Batu Dinding RT.21 Kelurahan Loa Tebu	109 M (Parit)	109 M (Parit)	100
		Panjang Saluran Drainase	Penyediaan PSU Perumahan Pembuatan Parit Lingkungan RT.10 Kelurahan Maluhu	112,8 M (Parit)	112,8 M (Parit)	100
			Penyediaan PSU Perumahan Pembuatan Plat Deucker dan Pintu Air RT.13 Kel. Loa Ipuh Darat	3,6X0,8X1,6 DAN 32 M (Plat Deucker dan Turap)	3,6X0,8X1,6 DAN 32 M (Plat Deucker dan Turap)	100
			Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan / Pemeliharaan Saluran Lingkungan RT. 1 dan RT. 2 Kelurahan Margomulio	18,1 M DAN 14,25 M (Parit BT Gunung dan Parit Beton)	18,1 M DAN 14,25 M (Parit BT Gunung dan Parit Beton)	100

			Samboja			
		Panjang Saluran Drainase	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Saluran Lingkungan RT.07 Desa Bukit Raya Kec. Samboja	110,8 M (SaluranParit)	110,8 M (SaluranParit)	100
		Panjang Jalan	Penyediaan PSU Perumahan Turap, Parit Plat Decker dan Semenisasi Gg. Radja Bumi RT.33 Jln.Gunung Menyapa Kel. Timbau	88,02 M3		100
			BELANJA MODAL BANGUNAN PENGAMAN AIR KOTOR			
		Panjang Turap	Penyediaan PSU Perumahan Peningkatan Jalan Gang Bersama RT.04 Salok Api Darat Samboja	46 M (Turap)	46 M (Turap)	100
			Penurapan Tanah di Desa Jembayan Tengah Kec. Loa Kulu	122 M3		100